

CRONOGRAMA																																									
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA																																									
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTES MARCIAIS NO MUNICÍPIO DE BOITUVA/SP ESTRADA FRANCISCO DA SILVA REVISÃO: 00																																									
ITEM	DESCRIÇÃO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS		13º MÊS		14º MÊS		15º MÊS		16º MÊS		17º MÊS		18º MÊS		TOTAL	%		
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%						
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS																																				R\$665.195,55	16,46%			
1.1	EQUIPE ADMINISTRATIVA - OBRA	R\$27.985,29	5,65%	R\$27.489,98	5,55%	R\$27.489,98	5,55%	R\$27.489,98	5,55%	R\$27.489,98	5,55%	R\$27.489,98	5,55%	R\$27.489,98	5,55%	R\$27.489,98	5,55%	R\$27.489,98	5,55%	R\$27.489,98	5,55%	R\$27.489,98	5,55%	R\$27.489,98	5,55%	R\$27.489,98	5,55%	R\$27.489,98	5,55%	R\$27.489,98	5,55%	R\$27.489,98	5,55%	R\$27.489,98	5,55%	R\$27.489,98	5,55%	R\$495.314,93	12,25%		
1.2	EQUIPE ADMINISTRATIVA - VIGIA	R\$9.598,25	5,65%	R\$9.428,37	5,55%	R\$9.428,37	5,55%	R\$9.428,37	5,55%	R\$9.428,37	5,55%	R\$9.428,37	5,55%	R\$9.428,37	5,55%	R\$9.428,37	5,55%	R\$9.428,37	5,55%	R\$9.428,37	5,55%	R\$9.428,37	5,55%	R\$9.428,37	5,55%	R\$9.428,37	5,55%	R\$9.428,37	5,55%	R\$9.428,37	5,55%	R\$9.428,37	5,55%	R\$9.428,37	5,55%	R\$9.428,37	5,55%	R\$169.880,62	4,20%		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES																																				R\$141.556,39	3,49%			
2.1	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	R\$3.523,79	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$3.523,79	0,09%		
2.2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$46.675,51	50,00%	R\$46.675,51	50,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$93.351,01	2,31%		
2.3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$8.079,23	50,00%	R\$8.079,23	50,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$16.158,47	0,40%		
2.4	LOCAÇÃO DE OBRA	R\$14.061,56	50,00%	R\$14.061,56	50,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$28.123,12	0,70%		
3	GINÁSIO																																				R\$3.144.598,47	77,80%			
3.1	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$172.852,47	50,00%	R\$172.852,47	50,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$345.704,94	8,55%		
3.2	SUPERESTRUTURA - INCLUSO ARQUIBANCADAS	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$103.628,38	25,00%	R\$103.628,38	25,00%	R\$103.628,38	25,00%	R\$103.628,38	25,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$414.513,52	10,26%		
2.3	PAREDES E PAINÉIS	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$64.054,74	25,00%	R\$64.054,74	25,00%	R\$64.054,74	25,00%	R\$64.054,74	25,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$256.218,97	6,34%		
2.4	COBERTURA	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$157.786,22	20,00%	R\$394.465,55	50,00%	R\$236.679,33	30,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$578.931,11	19,52%		
2.5	ESQUADRIAS	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$48.272,57	30,00%	R\$64.363,43	40,00%	R\$48.272,57	30,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$160.908,58	3,98%		
2.6	REVESTIMENTOS	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$90.186,66	30,00%	R\$150.311,10	50,00%	R\$60.124,44	20,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$300.622,20	7,44%		
2.7	PINTURA	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$109.768,15	2,72%		
2.8	PISOS	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$95.564,19	25,00%	R\$95.564,19	25,00%	R\$95.564,19	25,00%	R\$95.564,19	25,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$382.256,75	9,46%
2.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$14.265,33	10,00%	R\$28.530,67	20,00%	R\$28.530,67	20,00%	R\$28.530,67	20,00%	R\$14.265,33	10,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$142.653,33	3,53%		
2.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$4.603,22	10,00%	R\$9.206,43	20,00%	R\$9.206,43	20,00%	R\$9.206,43	20,00%	R\$9.206,43	20,00%	R\$4.603,22	10,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$46.032,16	1,14%		
2.11	COMBATE A INCÊNDIOS	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$8.196,93	20,00%	R\$8.196,93	20,00%	R\$8.196,93	20,00%	R\$8.196,93	20,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$40.984,67	1,01%		
2.12	CAIXA D'ÁGUA	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$17.390,30	80,00%	R\$4.347,57	20,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$21.737,87	0,54%		
2.13	LOUÇAS E METAIS	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$33.566,56	25,00%	R\$67.133,11	50,00%	R\$33.566,56	25,00%	R\$0,00	0,00%	R\$134.266,23	3,32%				
3	SERVIÇOS EXTERNOS																																				R\$29.819,78	0,74%			
3.1	PAISAGISMO E ESTACIONAMENTO	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$4.623,07	100,00%						
3.2	MUROS LATERAIS	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$12.598,36	50,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$12.598,36	0,62%		
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$61.184,08	1,51%				
TOTAL DO MÊS		R\$109.923,64	2,72%	R\$105.734,65	2,62%	R\$209.770,82	5,19%	R\$209.770,82	5,19%	R\$204.601,47	5,06%	R\$204.601,47	5,06%	R\$204.601,47	5,06%	R\$223.470,02	5,53%	R\$177.440,47	4,39%	R\$233.163,49	5,77%	R\$396.327,23	9,81%	R\$572.882,13	14,17%	R\$444.499,93	11,00%	R\$226.996,54	5,62%	R\$163.589,82	4,05%	R\$135.841,08	3,36%	R\$92.438,54	2,29%	R\$126.300,67	3,12%	R\$4.041.954,28	100,00%		
TOTAL ACUMULADO		R\$109.923,64	2,72%	R\$215.658,29	5,34%	R\$425.429,11	10,53%	R\$635.199,94	15,72%	R\$839.801,41	20,78%	R\$1.044.402,89	25,84%	R\$1.249.004,36	30,90%	R\$1.472.474,38	36,43%	R\$1.649.914,85	40,82%	R\$1.883.078,34	46,59%	R\$2.279.405,57	56,39%	R\$2.852.287,70	70,57%	R\$3.296.787,63	81,56%	R\$3.523.784,17	87,18%	R\$3.687.373,99	91,23%	R\$3.823.215,06	94,59%	R\$3.915.653,60	96,88%	R\$4.041.954,28	100,00%			R\$4.041.954,28	100,00%

Assinado digitalmente

Diego Rogerio Alonso Gomes
Arquiteta e Urbanista - CAU A66983-0
RRT S115808782I00CT001

Boituva, 2



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1148-EF34-A736-A6AD

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



DIEGO ROGÉRIO ALONSO GOMES (CPF 366.XXX.XXX-13) em 02/07/2026 17:49:58 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Esta versão de verificação foi gerada em 02/07/2026 às 17:50 e assinada digitalmente pela MUNICIPIO DE BOITUVA:46634499000190 para garantir sua autenticidade e inviolabilidade com o documento que foi assinado pelas partes através da plataforma 1Doc, que poderá ser conferido por meio do seguinte link:

<https://boituva.1doc.com.br/verificacao/1148-EF34-A736-A6AD>