


CRONOGRAMA																																													
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA																																													
 OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTES MARCIAIS NO MUNICÍPIO DE BOITUVA/SP ESTRADA FRANCISCO DA SILVA REVISÃO: 00																																													
ITEM	DESCRIÇÃO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS		13º MÊS		14º MÊS		15º MÊS		16º MÊS		17º MÊS		18º MÊS		TOTAL	%						
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%										
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS																																					R\$756.599,85	18,53%						
1.1	EQUIPE ADMINISTRATIVA - OBRA	R\$33.149,64	5,65%	R\$32.562,92	5,55%	R\$32.562,92	5,55%	R\$32.562,92	5,55%	R\$32.562,92	5,55%	R\$32.562,92	5,55%	R\$32.562,92	5,55%	R\$32.562,92	5,55%	R\$32.562,92	5,55%	R\$32.562,92	5,55%	R\$32.562,92	5,55%	R\$32.562,92	5,55%	R\$32.562,92	5,55%	R\$32.562,92	5,55%	R\$32.562,92	5,55%	R\$32.562,92	5,55%	R\$32.562,92	5,55%	R\$32.562,92	5,55%	R\$556.719,23	14,37%						
1.2	EQUIPE ADMINISTRATIVA - VIGIA	R\$9.598,25	5,65%	R\$9.428,37	5,55%	R\$9.428,37	5,55%	R\$9.428,37	5,55%	R\$9.428,37	5,55%	R\$9.428,37	5,55%	R\$9.428,37	5,55%	R\$9.428,37	5,55%	R\$9.428,37	5,55%	R\$9.428,37	5,55%	R\$9.428,37	5,55%	R\$9.428,37	5,55%	R\$9.428,37	5,55%	R\$9.428,37	5,55%	R\$9.428,37	5,55%	R\$9.428,37	5,55%	R\$9.428,37	5,55%	R\$9.428,37	5,55%	R\$9.428,37	5,55%	R\$169.880,62	4,16%				
2	SERVIÇOS PRELIMINARES																																					R\$238.996,48	5,85%						
2.1	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	R\$3.523,79	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$3.523,79	0,09%				
2.2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$46.675,51	50,00%	R\$46.675,51	50,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$993.351,01	2,29%				
2.3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$8.079,23	50,00%	R\$8.079,23	50,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$16.158,47	0,40%				
2.4	LOCAÇÃO DE OBRA	R\$62.981,60	50,00%	R\$62.981,60	50,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$125.963,21	3,08%				
3	GINÁSIO																																					R\$2.996.502,50	73,88%						
3.1	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$172.852,47	50,00%	R\$172.852,47	50,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$345.704,94	8,47%		
3.2	SUPERESTRUTURA - INCLUSO ARQUIBANCADAS	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$61.012,10	25,00%	R\$61.012,10	25,00%	R\$61.012,10	25,00%	R\$61.012,10	25,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$244.048,39	5,98%		
2.3	PAREDES E PAINÉIS	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$80.610,11	25,00%	R\$80.610,11	25,00%	R\$80.610,11	25,00%	R\$80.610,11	25,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$322.440,45	7,90%		
2.4	COBERTURA	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$139.567,00	20,00%	R\$348.917,50	50,00%	R\$209.350,50	30,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$697.834,99	17,09%		
2.5	ESQUADRIAS	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$55.655,16	30,00%	R\$74.206,88	40,00%	R\$55.655,16	30,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$185.517,19	4,54%				
2.6	REVESTIMENTOS	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$90.186,66	30,00%	R\$150.311,10	50,00%	R\$60.124,44	20,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$300.622,20	7,36%		
2.7	PINTURA	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$21.953,63	20,00%	R\$27.442,04	25,00%	R\$27.442,04	25,00%	R\$21.953,63	20,00%	R\$10.976,81	10,00%	R\$109.768,15	2,69%						
2.8	PISOS	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$102.078,95	25,00%	R\$102.078,95	25,00%	R\$102.078,95	25,00%	R\$102.078,95	25,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$408.315,80	10,00%				
2.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$14.265,33	10,00%	R\$28.530,67	20,00%	R\$28.530,67	20,00%	R\$28.530,67	20,00%	R\$28.530,67	20,00%	R\$14.265,33	10,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$142.653,33	3,49%		
2.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$4.603,22	10,00%	R\$9.206,43	20,00%	R\$9.206,43	20,00%	R\$9.206,43	20,00%	R\$9.206,43	20,00%	R\$4.603,22	10,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$46.032,16	1,13%		
2.11	COMBATE A INCÊNDIOS	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$8.196,93	20,00%	R\$8.196,93	20,00%	R\$8.196,93	20,00%	R\$8.196,93	20,00%	R\$8.196,93	20,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$40.984,67	1,00%				
2.12	CAIXA D'ÁGUA	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$17.390,30	80,00%	R\$4.347,57	20,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$21.737,87	0,53%						
2.13	LOUÇAS E METAIS	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$32.710,59	25,00%	R\$65.421,17	50,00%	R\$32.710,59	25,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$130.842,35	3,20%				
3	SERVIÇOS EXTERNOS																																					R\$30.509,54	0,75%						
3.1	PAISAGISMO E ESTACIONAMENTO	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$5.312,82	0,13%				
3.2	MUROS LATERAIS	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$12.598,36	0,62%				
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$61.184,08	1,50%				
TOTAL DO MÊS		R\$164.008,03	4,02%	R\$159.727,64	3,91%	R\$214.843,76	5,26%	R\$214.843,76	5,26%	R\$183.613,50	4,50%	R\$183.613,50	4,50%	R\$183.613,50	4,50%	R\$202.482,05	4,96%	R\$182.513,41	4,47%	R\$238.236,42	5,83%	R\$389.695,71	9,54%	R\$538.921,77	13,20%	R\$436.141,38	10,68%	R\$248.427,68	6,08%	R\$175.189,37	4,29%	R\$139.202,08	3,41%	R\$96.655,51	2,37%	R\$132.063,37	3,23%	R\$5.312,82	0,13%	R\$12.598,36	0,62%	R\$61.184,08	1,50%	R\$4.083.792,45	100,00%
TOTAL ACUMULADO		R\$164.008,03	4,02%	R\$323.735,66	7,93%	R\$538.579,42	13,19%	R\$753.423,19	18,45%	R\$937.036,69																																			