

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO VELÓRIO E CEMITÉRIO MUNICIPAL DA SAUDE

Boletim Referencial de Custo CDHU 185  
Referência: Fevereiro/2022

Mês de

B.D.I.: 23,38%

Prazo: 180 dias

ITEM	ETAPAS CONSTRUTIVAS	TOTAL DO ITEM	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
0	Placa de identificação para obra	3.862,98	100%					
<b>OSSUARIO</b>								
1	Conjunto pré moldados em material que impeça o vazamento de líquidos com Tamanho mínimo: 1,00 de comprimento; 0,50 de largura; 0,30 de altura	220.248,00	25%	25%	50%			
<b>LAVADOR DE GASES - GAVETAS</b>								
2	Conjunto de equipamentos para retirada de gases contaminados e tratamento, com capacidade para atender todas as gavetas a ser instalado no interior destas (lavador de gases)	147.066,67	25%	25%	50%			
<b>GAVETAS</b>								
3	Conjunto de gavetas pré moldados em material que atenda a resolução CONAMA e impeça o vazamento de líquidos Tamanho mínimo: 2,00 metro de comprimento; 1,00 metro de largura; 0,650 metro de altura	2.494.826,67	15%	20%	50%	15%		
<b>SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE OSSUARIOS</b>								
4	Serviço de Instalação de Conjunto pré moldados em material que impeça o vazamento de líquidos com Tamanho mínimo: 1,00 de comprimento; 0,50 de largura; 0,30 de altura	81.573,33	45%	25%	25%	5%		
<b>SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE LAVADOR DE GASES DA GAVETA</b>								
5	Conjunto de equipamentos para retirada de gases contaminados e tratamento, com capacidade para atender todas as gavetas a ser instalado no interior destas (lavador de gases)	7.933,33		50%			50%	
<b>SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE GAVETAS</b>								
6	Conjunto de gavetas pré moldados em material que atenda a resolução CONAMA e impeça o vazamento de líquidos Tamanho mínimo: 2,00 metro de comprimento; 1,00 metro de largura; 0,650 metro de altura	249.280,00		20%	30%	25%	25%	
<b>TREINAMENTO</b>								
7	Treinamento e Capacitação para até 08 pessoas (01 dia)	4.500,00			50%	25%	25%	
<b>TOTAL</b>		<b>3.209.290,98</b>						
<b>% EXECUÇÃO MENSAL</b>			14,64%	20,09%	46,99%	13,64%	2,10%	0,00%
<b>% ACUMULADA</b>			14,64%	34,73%	81,72%	95,36%	97,46%	97,46%
<b>TOTAL MENSAL (R\$)</b>			R\$ 469.915,65	R\$ 644.616,67	R\$ 1.508.104,67	R\$ 437.669,00	R\$ 67.411,67	R\$ 0,00

TOTAL	TOTAL ACUMULADO (R\$)	R\$ 469.915,65	R\$ 1.114.532,31	R\$ 2.622.636,98	R\$ 3.060.305,98	R\$ 3.127.717,65	R\$ 3.127.717,65	
							<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.209.290,98</b>
							<b>TOTAL GERAL COM BDI</b>	<b>3.214.057,12</b>