

CRONOGRAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA



OBRA: AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE BOITUVA/SP
 LOCAL: PARQUE RESIDENCIAL NOVO MUNDO
 REVISÃO: 03

ITEM	DESCRIÇÃO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS		TOTAL	%		
		RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$90.401,66	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$90.401,66	2,81%
2	VESTIÁRIOS																										R\$534.167,00	16,60%	
2.1	INFRAESTRUTURA	R\$0,00	0,00%	R\$41.486,26	70,00%	R\$17.779,83	30,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$59.266,09	1,84%
2.2	SUPERESTRUTURA	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$16.789,85	50,00%	R\$16.789,85	50,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$33.579,70	1,04%
2.3	PAREDES	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$19.609,67	15,00%	R\$19.609,67	15,00%	R\$0,00	0,00%	R\$19.609,67	15,00%	R\$19.609,67	15,00%	R\$19.609,67	15,00%	R\$19.609,67	15,00%	R\$13.073,11	10,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$130.731,12	4,06%
2.4	LAJE	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$30.170,04	70,00%	R\$6.465,01	15,00%	R\$6.465,01	15,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$43.100,06	1,34%
2.5	ESQUADRIAS	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$30.729,57	50,00%	R\$30.729,57	50,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$61.459,14	1,91%
2.6	COBERTURA	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$7.811,33	50,00%	R\$7.811,33	50,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$15.622,66	0,49%
2.7	HIDRÁULICA	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$9.095,52	10,00%	R\$18.191,03	20,00%	R\$18.191,03	20,00%	R\$18.191,03	20,00%	R\$18.191,03	20,00%	R\$9.095,52	10,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$90.955,16	2,83%
2.8	ELETRICA	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$5.735,64	10,00%	R\$11.471,27	20,00%	R\$11.471,27	20,00%	R\$11.471,27	20,00%	R\$11.471,27	20,00%	R\$5.735,64	10,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$57.356,37	1,78%
2.9	PISO	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$21.048,35	50,00%	R\$21.048,35	50,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$42.096,69	1,31%
3	SANITÁRIOS																										R\$14.046,58	12,87%	
3.1	INFRAESTRUTURA	R\$0,00	0,00%	R\$33.569,76	70,00%	R\$14.387,04	30,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$47.956,80	1,49%
3.2	SUPERESTRUTURA	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$12.281,82	50,00%	R\$12.281,82	50,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$24.563,64	0,76%
3.3	PAREDES	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$17.212,16	15,00%	R\$17.212,16	15,00%	R\$0,00	0,00%	R\$17.212,16	15,00%	R\$17.212,16	15,00%	R\$17.212,16	15,00%	R\$17.212,16	15,00%	R\$11.474,78	10,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$114.747,76	3,57%
3.4	LAJE	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$28.334,69	70,00%	R\$6.071,72	15,00%	R\$6.071,72	15,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$40.478,12	1,26%
3.5	ESQUADRIAS	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$23.448,22	50,00%	R\$23.448,22	50,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$46.896,43	1,46%
3.6	COBERTURA	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$5.818,98	50,00%	R\$5.818,98	50,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$11.637,95	0,36%
3.7	HIDRÁULICA	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$7.410,11	10,00%	R\$14.820,22	20,00%	R\$14.820,22	20,00%	R\$14.820,22	20,00%	R\$14.820,22	20,00%	R\$7.410,11	10,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$74.101,09	2,30%
3.8	ELETRICA	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$3.257,74	10,00%	R\$6.515,48	20,00%	R\$6.515,48	20,00%	R\$6.515,48	20,00%	R\$6.515,48	20,00%	R\$3.257,74	10,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$32.577,41	1,01%
3.9	PISO	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$10.543,69	50,00%	R\$10.543,69	50,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$21.087,38	0,66%
4	ARQUIBANCADA	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$101.316,56	15,00%	R\$202.633,13	30,00%	R\$202.633,13	30,00%	R\$101.316,56	15,00%	R\$67.544,38	10,00%	R\$67.544,38	10,00%	R\$675.443,75	21,00%
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$8.169,47	0,25%		
6	SERVIÇOS ÀS EXPENSAS DA PREFEITURA																										R\$1.494.776,67	46,46%	
6.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$4.382,59	50,00%	R\$4.382,59	50,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$8.765,18	0,27%
6.2	PLANTIO DE GRAMA NOS TALUDES	R\$35.694,30	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$35.694,30	1,11%
6.3	ARRIMO - VESTIÁRIOS	R\$0,00	0,00%	R\$66.468,16	50,00%	R\$66.468,16	50,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$132.936,32	4,13%
6.4	ACESSO À PLAYGROUND	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$2.406,80	50,00%	R\$2.406,80	50,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$4.813,61	0,15%
6.5	DRENAGEM	R\$48.277,77	80,00%	R\$12.069,44	20,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$60.347,21	1,86%
6.6	ESCADA HIDRÁULICA	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$40.178,41	70,00%	R\$17.219,32	30,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$57.397,72	1,77%
6.7	FINALIZAÇÃO DO CAMPO - ETAPA 1	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$238.964,47	20,00%	R\$358.446,70	30,00%	R\$358.446,70	30,00%	R\$238.964,47	20,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$1.194.822,33	36,43%
TOTAL DO MÊS		R\$178.756,32	5,56%	R\$157.976,21	4,91%	R\$377.779,90	11,74%	R\$443.966,32	13,80%	R\$452.246,01	14,06%	R\$362.097,51	11,26%	R\$168.164,66	5,23%	R\$287.442,95	8,94%	R\$322.045,00	10,01%	R\$264.953,96	8,24%	R\$125.864,45	3,91%	R\$75.713,85	2,35%	R\$5.217,05,13	100,00%	R\$3.217.005,13	100,00%
TOTAL ACUMULADO		R\$178.756,32	5,56%	R\$336.732,53	10,47%	R\$714.510,43	22,21%	R\$1.158.476,75	36,01%	R\$1.610.722,76	50,07%	R\$1.972.820,27	61,32%	R\$2.140.984,93	66,55%	R\$2.428.427,88	75,49%	R\$2.750.472,87	85,50%	R\$3.015.426,83	93,73%	R\$3.141.291,29	97,65%	R\$3.217.005,13	100,00%	R\$3.217.005,13	100,00%	R\$3.217.005,13	100,00%

Boituva, 27 de janeiro de 2026.

Evelyn Karine Pacheco Leite
 Arquiteta e Urbanista - CAU A714313
 RRT 15338446

Assinado por 1 pessoa: EVELYN KARINE PACHECO LEITE
 Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://boituva.1doc.com.br/verificacao/3733-DD10-C97B-D078





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3733-DD10-C97B-D078

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



EVELYN KARINE PACHECO LEITE (CPF 383.XXX.XXX-04) em 11/02/2026 14:19:11 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Esta versão de verificação foi gerada em 11/02/2026 às 14:19 e assinada digitalmente pela MUNICIPIO DE BOITUVA:46634499000190 para garantir sua autenticidade e inviolabilidade com o documento que foi assinado pelas partes através da plataforma 1Doc, que poderá ser conferido por meio do seguinte link:

<https://boituva.1doc.com.br/verificacao/3733-DD10-C97B-D078>