



Projeto:
Local:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS



AMPLIAÇÃO E REFORMA DA URA
AVENIDA CANDAPUÍ SUL, BALNEÁRIO ADRINA - ILHA COMPRIDA.SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO												
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 6.069,54	R\$ 6.069,54	R\$ 6.069,54	R\$ 6.069,54	R\$ 6.069,54	R\$ 6.069,54	R\$ 6.069,54	R\$ 6.069,54	R\$ 6.069,54	R\$ 6.069,54	R\$ 6.069,55	R\$ 6.069,55
		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 95.834,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100,00%											
3	ESTRUTURAS	R\$ -	R\$ 86.969,94	R\$ 86.969,94	R\$ 43.484,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			40,00%	40,00%	20,00%								
4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.006,81	R\$ 40.358,30	R\$ 22.013,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				15,00%	55,00%	30,00%							
5	REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.574,04	R\$ 73.603,66	R\$ 31.544,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.544,42	R\$ 21.029,62
							25,00%	35,00%	15,00%			15,00%	10,00%
6	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.525,52	R\$ 30.102,07	R\$ 37.627,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -
								10,00%	40,00%	50,00%			
7	COBERTURA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.689,97	R\$ 30.525,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						65,00%	35,00%						
8	ESQUADRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.076,41	R\$ 19.384,27	R\$ 14.538,21	R\$ 33.922,48	R\$ -
									30,00%	20,00%	15,00%	35,00%	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.115,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.042,46	R\$ 18.694,97	R\$ 12.463,32
					5,00%						45,00%	30,00%	20,00%
10	INSTALAÇÃO ÁGUA , ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.944,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.500,03	R\$ 39.444,48	R\$ -	R\$ -
					5,00%					45,00%	50,00%		
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.444,71
													100,00%
VALOR TOTAL DA OBRA													
VALOR MENSAL		R\$ 101.903,66	R\$ 93.039,48	R\$ 104.046,29	R\$ 96.973,09	R\$ 84.773,12	R\$ 89.168,95	R\$ 87.198,72	R\$ 96.792,44	R\$ 98.581,43	R\$ 88.094,69	R\$ 90.231,42	R\$ 86.007,20
PORCENTAGEM MENSAL		9,12%	8,33%	9,32%	8,68%	7,59%	7,98%	7,81%	8,67%	8,83%	7,89%	8,08%	7,70%
VALOR ACUMULADO		R\$ 101.903,66	R\$ 194.943,14	R\$ 298.989,43	R\$ 395.962,52	R\$ 480.735,64	R\$ 569.904,59	R\$ 657.103,31	R\$ 753.895,75	R\$ 852.477,18	R\$ 940.571,87	R\$ 1.030.803,29	R\$ 1.116.810,48
PORCENTAGEM ACUMULADA		9,12%	17,46%	26,77%	35,45%	43,05%	51,03%	58,84%	67,50%	76,33%	84,22%	92,30%	100,00%

Engº Juraci Brito de Oliveira
Responsável Técnico
CREASP 5060104904

segunda-feira, 5 de maio de 2025