



Município de Ilha Comprida
Estância Balneária
 Departamento de Projetos,
 Obras e Serviços



CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

DATA BASE: 03 - 2021 BDI 1: 26,21%

OBRA: Ampliação Requalificação da Orla da Marítima – Trecho 2

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	TRECHO 2	1.709.653,37	% Período:	3,94%	37,73%	24,55%	22,36%	11,42%							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.331,75	% Período:			100,00%									
1.2.	DRENAGEM	57.074,79	% Período:	100,00%											
1.3.	ADUELAS	6.040,51	% Período:	100,00%											
1.4.	CONTENÇÃO	36.910,42	% Período:		100,00%										
1.5.	TUBULAÇÃO	481.511,17	% Período:		100,00%										
1.6.	BOCAS DE LOBO SIMPLES	11.131,47	% Período:		100,00%										
1.7.	BOCAS DE LOBO DUPLA	62.509,00	% Período:		100,00%										
1.8.	BOCA DE LOBO TRIPLA	23.909,25	% Período:		100,00%										
1.9.	CALÇADAS	181.196,66	% Período:			97,66%	1,04%	1,30%							
1.10.	TRAVESSIAS (PASSARELAS)	184.910,67	% Período:				31,39%	68,61%							
1.11.	CICLOVIA - PISO DE CONCRETO ARMADO	284.342,57	% Período:			83,48%	15,77%	0,75%							
1.12.	ACESSIBILIDADE	12.284,69	% Período:					100,00%							
1.13.	ÁREAS AJARDINADAS	29.018,76	% Período:		100,00%										
1.14.	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	18.214,81	% Período:					100,00%							
1.15.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - MEDIÇÃO E DIST	74.514,39	% Período:	5,79%			49,44%	44,77%							
1.16.	ILUMINAÇÃO	240.752,46	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 1.709.653,37															
			%:	3,94%	37,73%	24,55%	22,36%	11,42%							
	Período:	Repassar:		-	-	-	-	-							
		Contrapartida:		67.427,56	644.990,07	419.668,55	382.347,63	195.219,56							
		Outros:		-	-	-	-	-							
		Investimento:		67.427,56	644.990,07	419.668,55	382.347,63	195.219,56							
	Acumulado:	%:		3,94%	41,67%	66,22%	88,58%	100,00%							
		Repassar:		-	-	-	-	-							
		Contrapartida:		67.427,56	712.417,63	1.132.086,18	1.514.433,81	1.709.653,37							
		Outros:		-	-	-	-	-							
		Investimento:		67.427,56	712.417,63	1.132.086,18	1.514.433,81	1.709.653,37							

Ilha Comprida
 Local
 terça-feira, 24 de agosto de 2021
 Data

Responsável Técnico
 Nome: Caroline Vaz Rodrigues
 CREA/CAU: A72611-7
 ART/RRT: S19461325R00