



Município de Ilha Comprida
Estância Balneária
 Departamento de Projetos,
 Obras e Serviços



CRONOGRAMA FÍSICO DE DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

| | | | |
|-------------------|---|--|---|
| MUNICÍPIO: | ILHA COMPRIDA/SP | REFERÊNCIA: | DATA BASE: |
| OBJETO: | OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NA VILA DE PEDRINHAS (CONCLUSÃO) | CPOS#186 DES., SINAPI 05/22, DER 05/22 E MERCADO | mai/22 |
| PROCESSO: | | | |
| CONVÊNIO: | | PRAZO PROPOSTO | INÍCIO: ASSINATURA DO CONVÊNIO FINAL: 1080 dias a partir da data da assinatura do convênio |

| ITEM | SERVIÇOS | VALORES | UNIDADE | 1a ETAPA | 2a ETAPA | TOTAL |
|------|--|----------------|----------|--|---|-------------------------|
| | | | | PERÍODO: 720 dias | PERÍODO: 360 dias | |
| | | | | PERÍODO: Prazo decorrido para execução das etapas já medidas e prestação de contas | PERÍODO: prazo de execução + prestação de contas, análise final, aprovação e encerramento | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 13.571,19 | % R\$ | 100,00% R\$13.571,19 | 0,00% R\$0,00 | 100% R\$13.571,19 |
| 2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | R\$ 22.034,59 | % R\$ | 100,0% R\$22.034,59 | 0,0% R\$0,00 | 100,0% R\$22.034,59 |
| 3 | MANUTENÇÃO DO DECK DE MADEIRA PLÁSTICA | R\$ 2.258,63 | % R\$ | 100,0% R\$2.258,63 | 0,0% R\$0,00 | 100,0% R\$2.258,63 |
| 4 | FUNDAÇÕES/ESTACAS | R\$ 38.652,31 | % R\$ | 100,0% R\$38.652,31 | 0,0% R\$0,00 | 100,0% R\$38.652,31 |
| 5 | SUPER-ESTRUTURAS | | | | | |
| 5.1 | VIGAS | R\$ 20.267,77 | % R\$ | 100,0% R\$20.267,77 | 0,0% R\$0,00 | 100,0% R\$20.267,77 |
| 5.2 | LAJE | R\$ 15.654,10 | % R\$ | 79,4% R\$12.429,70 | 20,6% R\$3.224,40 | 100,0% R\$15.654,10 |
| 6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R\$ 16.095,49 | % R\$ | 1,2% R\$199,92 | 98,8% R\$15.895,57 | 100,0% R\$16.095,49 |
| 7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | R\$ 1.404,23 | % R\$ | 25,03% R\$351,45 | 74,97% R\$1.052,78 | 100,0% R\$1.404,23 |
| 8 | REVESTIMENTOS E PINTURA | R\$ 14.671,89 | % R\$ | 7,97% R\$1.169,57 | 92,03% R\$13.502,32 | 100,0% R\$14.671,89 |
| 9 | MOBILIÁRIO URBANO | R\$ 126.245,48 | % R\$ | 0,00% R\$0,00 | 100,00% R\$126.245,48 | 100,0% R\$126.245,48 |
| 10 | URBANIZAÇÃO | R\$ 182.950,76 | % R\$ | 0,0% R\$0,00 | 100,0% R\$182.950,76 | 100,0% R\$182.950,76 |



| | | | |
|-------------------|---|--|---|
| MUNICÍPIO: | ILHA COMPRIDA/SP | REFERÊNCIA: | DATA BASE: |
| OBJETO: | OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NA VILA DE PEDRINHAS (CONCLUSÃO) | CPOS#186 DES., SINAPI 05/22, DER 05/22 E MERCADO | mai/22 |
| PROCESSO: | | | |
| CONVÊNIO: | | PRAZO PROPOSTO | INÍCIO: ASSINATURA DO CONVÊNIO FINAL: 1080 dias a partir da data da assinatura do convênio |

| ITEM | SERVIÇOS | VALORES | UNIDADE | 1a ETAPA | 2a ETAPA | TOTAL |
|------|---------------------------------------|----------------------|---------|--|---|----------------------|
| | | | | PERÍODO: 720 dias | PERÍODO: 360 dias | |
| | | | | PERÍODO: Prazo decorrido para execução das etapas já medidas e prestação de contas | PERÍODO: prazo de execução + prestação de contas, análise final, aprovação e encerramento | |
| | RECURSOS ESTADUAIS | R\$325.000,00 | | R\$110.935,13 | R\$214.064,87 | R\$325.000,00 |
| | RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO | R\$128.806,44 | | | R\$128.806,44 | R\$128.806,44 |
| | T O T A L | R\$453.806,44 | | R\$110.935,13 | R\$342.871,31 | R\$453.806,44 |
| | PORCENTAGEM DE SERVIÇOS | | | 24,45% | 75,55% | 100,00% |

OBSERVAÇÃO - CONFORME:

Decreto n.º 64.757 de 24/01/2020 _ "a liberação dos recursos, considerado o valor total destes, observará o seguinte:

1. até R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em parcela única, em seguida à expedição da ordem de serviços;
2. nos demais casos, em mais de duas parcelas, conforme estipular o respectivo instrumento, observados os itens 1 e 2 deste parágrafo."

Caroline Vaz Rodrigues

PORTARIA N.º: 37/2016

CAU N.º. A 72.611-7