



Município de Ilha Comprida
Estância Balneária
Departamento de Projetos,
Obras e Serviços



1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Projeto: Centro Cultural, Esportivo e de Lazer

Localização: Avenida São Paulo, Balneário Adriana

2. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITENS	DESCRIÇÃO	R\$	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	CANTEIRO - instalações provisórias	R\$ 24.290,51	R\$2.024,21	R\$2.024,21	R\$2.024,21	R\$2.024,21	R\$2.024,21	R\$2.024,21	R\$2.024,21	R\$2.024,21	R\$2.024,21	R\$2.024,21	R\$2.024,21	R\$2.024,21
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 580.395,42	R\$203.138,39	R\$203.138,39	R\$174.118,64									
3	ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO	R\$ 1.352.817,52	R\$541.127,01	R\$541.127,01	R\$270.563,50									
4	FECHAMENTO	R\$ 298.373,23		R\$44.755,98	R\$74.593,30	R\$74.593,31	R\$104.430,64							
5	COBERTURA	R\$ 1.460.071,88			R\$219.010,78	R\$219.010,78	R\$365.017,97	R\$657.032,35						
6	CAIXILHARIA	R\$ 651.759,51				R\$228.115,82	R\$162.939,87	R\$162.939,87	R\$97.763,95					
7	HIDRÁULICA GERAL	R\$ 152.318,92							R\$76.159,46	R\$76.159,46				
8	ELÉTRICA	R\$ 220.686,93								R\$110.343,46	R\$110.343,47			
9	LÓGICA E TELEFONIA	R\$ 9.788,20								R\$3.425,87	R\$4.404,69	R\$1.957,64		
10	ASSENTOS	R\$ 78.797,90		R\$27.579,27	R\$27.579,27									R\$23.639,36
11	COMBATE À INCÊNDIO	R\$ 47.625,17									R\$7.143,77	R\$14.287,55	R\$14.287,55	R\$11.906,30
12	PISOS, REVESTIMENTOS E PINTURA	R\$ 516.698,94										R\$258.349,47	R\$180.844,62	R\$77.504,85
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 97.998,15											R\$48.999,07	R\$48.999,08
	TOTAL	R\$ 5.491.622,28	R\$ 746.289,61	R\$ 818.624,86	R\$ 767.889,70	R\$ 523.744,12	R\$ 634.412,69	R\$ 821.996,43	R\$ 175.947,62	R\$ 191.953,00	R\$ 123.916,14	R\$ 276.618,87	R\$ 246.155,45	R\$ 164.073,80
CUMULADO R\$			R\$ 746.289,61	R\$ 1.564.914,47	R\$ 2.332.804,17	R\$ 2.856.548,29	R\$ 3.490.960,98	R\$ 4.312.957,41	R\$ 4.488.905,02	R\$ 4.680.858,02	R\$ 4.804.774,16	R\$ 5.081.393,03	R\$ 5.327.548,48	R\$ 5.491.622,28
CUMULADO %			13,59%	28,50%	42,48%	52,02%	63,57%	78,54%	81,74%	85,24%	87,49%	92,53%	97,01%	100,00%
SALDO R\$			R\$ 4.745.332,67	R\$ 3.926.707,81	R\$ 3.158.816,11	R\$ 2.635.073,99	R\$ 2.000.661,30	R\$ 1.178.664,88	R\$ 1.002.717,26	R\$ 810.764,26	R\$ 686.846,12	R\$ 410.229,25	R\$ 164.073,80	R\$ 0,00
SALDO %			86,41%	71,50%	57,52%	47,98%	36,43%	21,46%	18,26%	14,76%	12,51%	7,47%	2,99%	0,00%

3. APROVAÇÕES

Caroline Vaz Rodrigues
Arquiteta e Urbanista - Dep. Eng. Obras e Serviços

Ilha Comprida, 06 de abril de 2021