



Município de Ilha Comprida
Estância Balneária
 Departamento de Projetos,
 Obras e Serviços


01. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA
OBRA: EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO COM ENROCAMENTO DE RACÃO/PEDRA EM ÁREA ERODIDA NA ORLA DO MAR PEQUENO E CONSTRUÇÃO DE RAMPA NÁUTICA

LOCAL: TRECHO ENTRE AS RUAS BERMUDAS NO BALNEÁRIO MONTE CARLO E JÚLIO DE ALMEIDA NO BALNEÁRIO BRITÂNIA, MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA/SP

02. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	TOTAL
1	CANTEIRO DE OBRAS	R\$9.270,66	100,00%				100,00%
			R\$9.270,66				R\$9.270,66
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$75.652,96	50,00%	50,00%			100,00%
			R\$37.826,48	R\$37.826,48			R\$75.652,96
3	ENROCAMENTO	R\$636.334,00	20,00%	25,00%	25,00%	30,00%	100,00%
			R\$127.266,80	R\$159.083,50	R\$159.083,50	R\$190.900,20	R\$636.334,00
4	RAMPA NÁUTICA DE CONCRETO ARMADO	R\$120.617,11	20,00%	25,00%	25,00%	30,00%	100,00%
			R\$24.123,42	R\$30.154,28	R\$30.154,28	R\$36.185,13	R\$120.617,11
VALOR GLOBAL		R\$841.874,73	R\$198.487,36	R\$227.064,26	R\$189.237,78	R\$227.085,33	R\$841.874,73
% PARCIAL			23,58%	26,97%	22,48%	26,97%	100,00%
SALDO R\$			R\$643.387,37	R\$416.323,11	R\$227.085,33	R\$0,00	
BDI 25,00%		R\$210.468,68	R\$49.621,84	R\$56.766,07	R\$47.309,45	R\$56.771,33	R\$210.468,68
VALOR GLOBAL COM BDI		R\$1.052.343,41	1ª PARCIAL R\$248.109,20	2ª PARCIAL R\$283.830,33	3ª PARCIAL R\$236.547,23	4ª PARCIAL R\$283.856,66	VALOR GLOBAL R\$1.052.343,41

Ilha Comprida, 12 de dezembro de 2019