



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SMIU

Projeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO E OBTENÇÃO AVCB NAS EMEIEFS MONTE CARLO, BRITÂNIA E PEDRINHAS, NO MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA.SP

Local: MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA.SP



CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Data Elaboração: 28.mar.2026

ITEM	SERVIÇOS	MÊS	Valor Serviços	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	TOTAL
				30	30	60	90	120	150	
0.	PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATAÇÃO	Físico		100,0%						100,00%
		Financeiro								
1.	EMEIEF MONTE CARLO	Físico			34,91%	42,32%	17,19%	5,58%		100,00%
		Financeiro	136.844,42		47.777,00	57.907,65	23.519,73	7.640,04		R\$ 136.844,42
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico		100,0%						100,00%
		Financeiro	3.408,15		3.408,15					R\$ 3.408,15
1.1.1	SISTEMA DE PROTEÇÃO POR HIDRANTE - HIDRAULICA	Físico		50,00%	40,00%	10,00%				100,00%
		Financeiro	80.343,90		40.171,95	32.137,56	8.034,39			R\$ 80.343,90
1.3	SISTEMA DE PROTEÇÃO POR HIDRANTE - ELETRICA E AUTOMAÇÃO	Físico			70,00%	30,00%				100,00%
		Financeiro	29.105,83			20.374,08	8.731,75			R\$ 29.105,83
1.4	SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES	Físico				100,0%				100,00%
		Financeiro	2.445,36				2.445,36			R\$ 2.445,36
1.5	OBRAS CIVIS SISTEMA DE PROTEÇÃO - RESERVA DE INCÊNDIO	Físico		35,00%	45,00%	20,00%				100,00%
		Financeiro	11.991,13		4.196,90	5.396,01	2.398,22			R\$ 11.991,13
1.6	TREINAMENTO BRIGADA, VISTORIA E EMISSÃO DE AVCB E LIMPEZA DA OBRA	Físico				20,00%	80,00%			100,00%
		Financeiro	9.550,05				1.910,01	7.640,04		R\$ 9.550,05
2.	EMEIEF BRITÂNIA	Físico		21,83%	40,34%	31,96%	5,87%			100,00%
		Financeiro	130.131,76		28.405,33	52.499,67	41.586,72	7.640,04		R\$ 130.131,76
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico		100,0%						100,00%
		Financeiro	3.408,15		3.408,15					R\$ 3.408,15
2.2	SISTEMA DE PROTEÇÃO POR HIDRANTE - HIDRAULICA	Físico		30,00%	40,00%	30,00%				100,00%
		Financeiro	73.331,34		21.999,40	29.332,54	21.999,40			R\$ 73.331,34
2.3	SISTEMA DE PROTEÇÃO POR HIDRANTE - ELETRICA E AUTOMAÇÃO	Físico			60,00%	40,00%				100,00%
		Financeiro	29.618,54			17.771,12	11.847,42			R\$ 29.618,54
2.4	SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES	Físico				100,0%				100,00%
		Financeiro	2.232,55				2.232,55			R\$ 2.232,55
2.5	OBRAS CIVIS SISTEMA DE PROTEÇÃO - RESERVA DE INCÊNDIO	Físico		25,00%	45,00%	30,00%				100,00%
		Financeiro	11.991,13		2.997,78	5.396,01	3.597,34			R\$ 11.991,13
2.6	TREINAMENTO BRIGADA, VISTORIA E EMISSÃO DE AVCB E LIMPEZA DA OBRA	Físico				20,00%	80,00%			100,00%
		Financeiro	9.550,05				1.910,01	7.640,04		R\$ 9.550,05
3.	EMEIEF PEDRINHAS	Físico		15,90%	38,62%	40,86%	4,62%			100,00%
		Financeiro	165.318,77		26.279,31	63.846,96	67.552,46	7.640,04		R\$ 165.318,77
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico		100,0%						100,00%
		Financeiro	3.408,15		3.408,15					R\$ 3.408,15
3.2	SISTEMA DE PROTEÇÃO POR HIDRANTE - HIDRAULICA	Físico		20,00%	40,00%	40,00%				100,00%
		Financeiro	102.364,64		20.472,93	40.945,86	40.945,85			R\$ 102.364,64
3.3	SISTEMA DE PROTEÇÃO POR HIDRANTE - ELETRICA E AUTOMAÇÃO	Físico			50,00%	50,00%				100,00%
		Financeiro	35.010,17			17.505,09	17.505,08			R\$ 35.010,17
3.4	SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES	Físico				100,0%				100,00%
		Financeiro	2.994,63				2.994,63			R\$ 2.994,63
3.5	OBRAS CIVIS SISTEMA DE PROTEÇÃO - RESERVA DE INCÊNDIO	Físico		20,00%	45,00%	35,00%				100,00%
		Financeiro	11.991,13		2.398,23	5.396,01	4.196,89			R\$ 11.991,13
3.6	TREINAMENTO BRIGADA, VISTORIA E EMISSÃO DE AVCB E LIMPEZA DA OBRA	Físico				20,00%	80,00%			100,00%
		Financeiro	9.550,05				1.910,01	7.640,04		R\$ 9.550,05
TOTAL			%	0,00%	23,70%	40,31%	30,69%	5,30%		100,00%
			R\$ MÊS	0,00	102.461,64	174.254,28	132.658,91	22.920,12		432.294,95
			% ACUMULADA	0,00%	23,70%	64,01%	94,70%	100,00%		100,00%
			R\$ ACUMULADO	0,00	102.461,64	276.715,92	409.374,83	432.294,95		432.294,95

Observação: Treinamento de Brigada - Serviços vinculados a conclusão da Implantação - 91º ao 105º dia
Vistoria e Emissão de AVCB - Serviços realizado pelo Corpo de Bombeiros - 91º ao 120º dia

Engº Nelson Colombo Junior
Responsável Técnico
CREASP 0601604879