



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR Prefeitura Municipal de Guariba	APelido Empreendimento REFORMA DA UBS JARDIM HORTÊNCIA	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA UBS JARDIM HORTÊNCIA
------------------	----------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	REFORMA INTERNA	636.226,10	% Período:	12,69%	14,36%	22,94%	19,99%	22,67%	7,34%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.442,86	% Período:	100,00%											
1.2.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	25.007,82	% Período:		100,00%										
1.3.	ALVENARIA E ESTRUTURA	74.298,09	% Período:	100,00%											
1.4.	ESQUADRIAS	63.690,26	% Período:					100,00%							
1.5.	ACABAMENTOS	155.015,93	% Período:				48,03%	51,97%							
1.6.	PEDRAS	19.754,12	% Período:						100,00%						
1.7.	ELETRICA E HIDRAULICA	145.964,64	% Período:			100,00%									
1.8.	TELHAMENTO	66.352,41	% Período:		100,00%										
1.9.	PINTURA	79.699,97	% Período:				66,16%		33,84%						
Total: R\$ 636.226,10				%:	12,69%	14,36%	22,94%	19,99%	22,67%	7,34%					
				Repasse:	-	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	80.740,95	91.360,23	145.964,64	127.186,57	144.251,61	46.722,10					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	80.740,95	91.360,23	145.964,64	127.186,57	144.251,61	46.722,10					
				%:	12,69%	27,05%	49,99%	69,98%	92,66%	100,00%					
				Repasse:	-	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	80.740,95	172.101,18	318.065,82	445.252,39	589.504,00	636.226,10					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	80.740,95	172.101,18	318.065,82	445.252,39	589.504,00	636.226,10					

Guariba/SP

Local

terça-feira, 14 de maio de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Sidinei da Silva

CREA/CAU: 5070203579

ART/RRT: