



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1098.347-86	969041	Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista	Construção de Represa do Rio Jaguari Mirim – Barragem de Contenção	Construção de Represa do Rio Jaguari Mirim – Barragem de Contenção de Cheia

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26
1.	PROJETO EXECUTIVO E LICENCIAMEN	3.449.735,84	% Período:	6,93%	3,00%	6,53%	3,00%	2,50%	4,16%	0,80%			15,88%		
1.1.	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIV	601.438,77	% Período:	34,12%	17,19%	17,19%	17,19%	14,32%							
1.2.	ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO LICEN	2.848.297,07	% Período:	1,19%		4,28%			5,04%	0,96%			19,24%		
2.	EXECUÇÃO DA BARRAGEM E REPRES	41.001.141,61	% Período:							1,57%	3,77%	5,66%	5,66%	5,73%	5,38%
2.1.	CANTEIRO	251.648,42	% Período:							74,81%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%
2.1.1.	CANTEIRO - MOBILIZAÇÃO	184.617,23	% Período:							100,00%					
2.1.2.	CANTEIRO - OPERAÇÃO E MANUTENÇ	65.442,06	% Período:							5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
2.1.3.	CANTEIRO - DESMOBILIZAÇÃO	1.589,13	% Período:												
2.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.994.795,64	% Período:								5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
2.3.	ESTRUTURAS E OUTRAS BENFEFICOR	844.760,88	% Período:												
2.3.1.	ESCADA PARA PEIXES E ESCADA PAR	756.785,10	% Período:												
2.3.2.	CERCAMENTO DA ÁREA DA ESCADA P	87.975,78	% Período:												
2.4.	BARRAGEM DE TERRA	3.623.864,11	% Período:							6,58%					
2.4.1.	BARRAGEM - DESVIO DO RIO	903.572,51	% Período:							26,39%					
2.4.2.	BARRAGEM - FUNDAÇÕES	599.091,85	% Período:												
2.4.3.	BARRAGEM - MACIÇO	2.121.199,75	% Período:												
2.5.	VERTEDOURO	14.587.773,61	% Período:												
2.5.1.	VERTEDOURO - MURO-ALAS DE CONC	1.134.088,14	% Período:												
2.5.2.	VERTEDOURO - FUNDAÇÕES	821.120,92	% Período:												
2.5.3.	VERTEDOURO - TRATAMENTO DAS FU	3.454.866,64	% Período:												
2.5.4.	VERTEDOURO - MACIÇO	9.177.697,91	% Período:												
2.6.	CANAL DE APROXIMAÇÃO / RESTITUIÇ	12.987.327,05	% Período:								3,79%	9,76%	9,76%	17,21%	16,10%
2.6.1.	CANAL DE APROXIMAÇÃO - ESCAVAÇ	4.399.938,48	% Período:								11,20%	11,20%	11,20%	33,20%	33,20%
2.6.2.	CANAL DE RESTITUIÇÃO - ESCAVAÇ	3.936.109,80	% Período:									19,67%	19,67%	19,67%	16,00%
2.6.3.	PONTE RODOVIÁRIA	3.851.083,61	% Período:												
2.6.4.	TRATAMENTO DOS CANAIS DE APROX	800.195,16	% Período:												
2.7.	VIA DE ACESSO	1.069.452,66	% Período:												
2.7.1.	VIA DE ACESSO - DRENAGEM	321.394,63	% Período:												
2.7.2.	VIA DE ACESSO - PAVIMENTAÇÃO	748.058,03	% Período:												
2.8.	MELHORIAS NA ÁREA DO RESERVATÓ	5.641.519,24	% Período:							3,88%	16,67%	16,67%	16,67%		
2.8.1.	DESMATAMENTO E LIMPEZA SUPERFI	1.312.906,74	% Período:							16,67%	16,67%	16,67%	16,67%		
2.8.2.	ESCAVAÇÃO NA ÁREA DO RESERVATÓ	4.328.612,50	% Período:								16,67%	16,67%	16,67%		
Total: R\$ 44.450.877,45				%:	0,54%	0,23%	0,51%	0,23%	0,19%	0,32%	1,51%	3,48%	5,22%	6,46%	4,96%
Período:	Repass:	233.064,11		100.755,81	219.713,40	100.755,80	83.963,16	140.040,32	655.938,97	1.508.373,49	2.263.236,57	2.797.302,26	2.290.284,27	2.149.315,97	
	Contrapartida:	6.039,27		2.610,83	5.693,31	2.610,83	2.175,70	3.628,78	16.997,00	39.085,67	58.646,04	72.484,99	59.346,90	55.694,08	
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Investimento:	239.103,38		103.366,64	225.406,71	103.366,63	86.138,86	143.669,10	672.935,97	1.547.459,16	2.321.882,61	2.869.787,25	2.349.631,17	2.205.010,05	
Acumulado:	%:	0,54%		0,77%	1,28%	1,51%	1,70%	2,03%	3,54%	7,02%	12,25%	18,70%	23,99%	28,95%	
	Repass:	233.064,11		333.819,92	553.533,32	654.289,12	738.252,28	878.292,60	1.534.231,57	3.042.605,06	5.305.841,63	8.103.143,89	10.393.428,16	12.542.744,13	
	Contrapartida:	6.039,27		8.650,10	14.343,41	16.954,24	19.129,94	22.758,72	39.755,72	78.841,39	137.487,43	209.972,42	269.319,32	325.013,40	
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Investimento:	239.103,38		342.470,02	567.876,73	671.243,36	757.382,22	901.051,32	1.573.987,29	3.121.446,45	5.443.329,06	8.313.116,31	10.662.747,48	12.867.757,53	
Administração Local:				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,56%	11,11%	16,67%	22,22%	27,78%



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1098.347-86	969041	Prefeitura Municipal de São João da B	Construção de Represa do Rio Jaguari Mirim – Barragem de Conte	Construção de Represa do Rio Jaguari Mirim – Barragem de Contenção de Cheia

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26
Local										Responsável Técnico					
#####										Nome: LUCIANO LOPES GONÇALEZ / JULIO LUIS DE ALMEIDA LINO					
Data										CREA/CAU: 5070.53180-1 / 5062.87686-0					
										ART/RRT: 2620251182959 / 2620251196696					



CFF - CRONOGRAM
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1098.347-86	969041	Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista	Construção de Represa do Rio Jaguari Mirim – Barragem de Contenção	Construção de Represa do Rio Jaguari Mirim – Barragem de Contenção de Cheia

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27	10/27	11/27	12/27
1.	PROJETO EXECUTIVO E LICENCIAMEN	3.449.735,84	% Período:		13,70%		8,79%		8,01%				16,02%		10,68%
1.1.	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIV	601.438,77	% Período:												
1.2.	ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO LICEN	2.848.297,07	% Período:		16,59%		10,65%		9,70%				19,41%		12,93%
2.	EXECUÇÃO DA BARRAGEM E REPRES	41.001.141,61	% Período:	8,89%	6,98%	9,75%	7,02%	9,21%	7,50%	5,70%	6,52%	3,76%	1,36%	3,41%	2,11%
2.1.	CANTEIRO	251.648,42	% Período:	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	2,08%
2.1.1.	CANTEIRO - MOBILIZAÇÃO	184.617,23	% Período:												
2.1.2.	CANTEIRO - OPERAÇÃO E MANUTENÇ	65.442,06	% Período:	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
2.1.3.	CANTEIRO - DESMOBILIZAÇÃO	1.589,13	% Período:												100,00%
2.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.994.795,64	% Período:	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	11,11%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
2.3.	ESTRUTURAS E OUTRAS BENFEIFORI	844.760,88	% Período:						100,00%						
2.3.1.	ESCADA PARA PEIXES E ESCADA PAR	756.785,10	% Período:						100,00%						
2.3.2.	CERCAMENTO DA ÁREA DA ESCADA P	87.975,78	% Período:						100,00%						
2.4.	BARRAGEM DE TERRA	3.623.864,11	% Período:								15,21%	39,44%	12,27%	26,50%	
2.4.1.	BARRAGEM - DESVIO DO RIO	903.572,51	% Período:								61,02%			12,59%	
2.4.2.	BARRAGEM - FUNDAÇÕES	599.091,85	% Período:									100,00%			
2.4.3.	BARRAGEM - MACIÇO	2.121.199,75	% Período:									39,13%	20,96%	39,92%	
2.5.	VERTEDOIRO	14.587.773,61	% Período:	17,47%	11,84%	26,62%	18,95%	25,11%							
2.5.1.	VERTEDOIRO - MURO-ALAS DE CONC	1.134.088,14	% Período:			100,00%									
2.5.2.	VERTEDOIRO - FUNDAÇÕES	821.120,92	% Período:	100,00%											
2.5.3.	VERTEDOIRO - TRATAMENTO DAS FU	3.454.866,64	% Período:	49,99%	50,01%										
2.5.4.	VERTEDOIRO - MACIÇO	9.177.697,91	% Período:			29,96%	30,12%	39,91%							
2.6.	CANAL DE APROXIMAÇÃO / RESTITUIÇ	12.987.327,05	% Período:	7,57%	6,16%				9,88%	9,88%	9,90%				
2.6.1.	CANAL DE APROXIMAÇÃO - ESCAVAÇ	4.399.938,48	% Período:												
2.6.2.	CANAL DE RESTITUIÇÃO - ESCAVAÇ	3.936.109,80	% Período:	24,98%											
2.6.3.	PONTE RODOVIÁRIA	3.851.083,61	% Período:						33,31%	33,31%	33,38%				
2.6.4.	TRATAMENTO DOS CANAIS DE APROX	800.195,16	% Período:		100,00%										
2.7.	VIA DE ACESSO	1.069.452,66	% Período:											30,05%	69,95%
2.7.1.	VIA DE ACESSO - DRENAGEM	321.394,63	% Período:											100,00%	
2.7.2.	VIA DE ACESSO - PAVIMENTAÇÃO	748.058,03	% Período:												100,00%
2.8.	MELHORIAS NA ÁREA DO RESERVATÓ	5.641.519,24	% Período:		3,88%				12,79%	16,67%	12,79%				
2.8.1.	DESMATAMENTO E LIMPEZA SUPERFI	1.312.906,74	% Período:		16,67%					16,67%					
2.8.2.	ESCAVAÇÃO NA ÁREA DO RESERVATC	4.328.612,50	% Período:						16,67%	16,67%	16,67%				
Total: R\$ 44.450.877,45			%:	8,20%	7,50%	8,99%	7,16%	8,50%	7,54%	5,26%	6,01%	3,47%	2,50%	3,14%	2,77%
Período:	Repassa:	3.553.873,84		3.249.595,23	3.897.316,19	3.102.011,92	3.682.273,73	3.266.093,73	2.278.553,66	2.605.078,59	1.504.548,80	1.083.634,08	1.361.056,40	1.201.358,35	
	Contrapartida:	92.089,62		84.205,02	100.989,06	80.380,77	95.416,78	84.632,54	59.042,93	67.504,01	38.986,56	28.079,63	35.268,33	31.130,15	
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Investimento:	3.645.963,46		3.333.800,25	3.998.305,25	3.182.392,69	3.777.690,51	3.350.726,27	2.337.596,59	2.672.582,60	1.543.535,36	1.111.713,71	1.396.324,73	1.232.488,50	
Acumulado:	%:	37,15%		44,65%	53,65%	60,80%	69,30%	76,84%	82,10%	88,11%	91,59%	94,09%	97,23%	100,00%	
	Repassa:	16.096.617,97		19.346.213,20	23.243.529,39	26.345.541,31	30.027.815,04	33.293.908,77	35.572.462,43	38.177.541,02	39.682.089,82	40.765.723,90	42.126.780,30	43.328.138,65	
	Contrapartida:	417.103,02		501.308,04	602.297,10	682.677,87	778.094,65	862.727,19	921.770,12	989.274,13	1.028.260,69	1.056.340,32	1.091.608,65	1.122.738,80	
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Investimento:	16.513.720,99		19.847.521,24	23.845.826,49	27.028.219,18	30.805.909,69	34.156.635,96	36.494.232,55	39.166.815,15	40.710.350,51	41.822.064,22	43.218.388,95	44.450.877,45	
	Administração Local:	33,33%		38,89%	44,44%	50,00%	55,56%	66,67%	72,22%	77,78%	83,33%	88,89%	94,44%	100,00%	



CFF - CRONOGRAMA
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1098.347-86	969041	Prefeitura Municipal de São João da B	Construção de Represa do Rio Jaguari Mirim – Barragem de Conte	Construção de Represa do Rio Jaguari Mirim – Barragem de Contenção de Cheia

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27	10/27	11/27	12/27
Local										Responsável Técnico					
#####										Nome: LUCIANO LOPES GONÇALEZ / JULIO LUIS DE ALMEIDA LINO					
Data										CREA/CAU: 5070.53180-1 / 5062.87686-0					
										ART/RRT: 2620251182959 / 2620251196696					