



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1098.348-00	969043	Prefeitura Municipal de São João da B	Construção de Reservatório denominado R2, em consonância com	Construção de Reservatório denominado R2, em consonância com o plano de m:

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26
1.	PROJETO BÁSICO, EXECUTIVO E LICE	720.546,06	% Período:	9,18%	13,12%	13,49%	14,99%	7,29%	6,53%	3,43%	3,43%	3,43%	3,43%	3,43%	3,43%
1.1.	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO	283.847,36	% Período:	18,68%	33,29%	34,25%	13,78%								
1.2.	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIV	103.687,56	% Período:				66,46%	29,05%	4,49%						
1.3.	ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO LICEN	333.011,14	% Período:	3,94%				6,72%	12,74%	7,42%	7,42%	7,42%	7,42%	7,42%	7,42%
2.	EXECUÇÃO DO RESERVATÓRIO DE CC	13.696.768,06	% Período:							9,06%	14,01%	15,05%	10,20%	14,45%	18,89%
2.1.	CANTEIRO	85.465,34	% Período:							77,22%	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%
2.1.1.	CANTEIRO - MOBILIZAÇÃO	63.871,94	% Período:							100,00%					
2.1.2.	CANTEIRO - OPERAÇÃO E MANUTENÇ,	19.113,21	% Período:							11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%
2.1.3.	CANTEIRO - DESMOBILIZAÇÃO	2.480,19	% Período:												
2.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	643.003,74	% Período:							11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%
2.3.	RESERVATÓRIO	6.546.043,94	% Período:							16,85%	24,97%	9,86%	10,17%	19,07%	19,07%
2.3.1.	RESERVATÓRIO - ESCAVAÇÃO	1.725.284,17	% Período:							63,94%	36,06%				
2.3.2.	RESERVATÓRIO - PREPARAÇÃO DE B/	721.727,92	% Período:								100,00%				
2.3.3.	RESERVATÓRIO - MACIÇO	581.077,44	% Período:								50,00%	50,00%			
2.3.4.	RESERVATÓRIO - DRENO DE TALVEGL	41.465,00	% Período:										100,00%		
2.3.5.	RESERVATÓRIO - REVESTIMENTO	3.476.489,41	% Período:									10,22%	17,96%	35,91%	35,91%
2.4.	ESTRUTURA DE ENTRADA	896.705,30	% Período:								23,55%	76,45%			
2.4.1.	ESTRUTURA DE ENTRADA - ESCAVAÇ/	4.792,20	% Período:								100,00%				
2.4.2.	ESTRUTURA DE ENTRADA - PREPARA(	2.320,08	% Período:								100,00%				
2.4.3.	ESTRUTURA DE ENTRADA - CANALIZA	889.593,02	% Período:								22,94%	77,06%			
2.5.	ESTRUTURA DE SAÍDA	656.623,81	% Período:									100,00%			
2.5.1.	ESTRUTURA DE SAÍDA - EXTRAVASAD	131.486,72	% Período:									100,00%			
2.5.2.	ESTRUTURA DE SAÍDA - VERTEDOURC	336.573,35	% Período:									100,00%			
2.5.3.	ESTRUTURA DE SAÍDA - CANAL DE SA	188.563,74	% Período:									100,00%			
2.6.	CANAL DE JUSANTE	1.315.817,85	% Período:										50,03%	49,97%	
2.6.1.	CANAL DE JUSANTE - ESCAVAÇÃO	24.770,93	% Período:										50,08%	49,92%	
2.6.2.	CANAL DE JUSANTE - PREPARAÇÃO D	27.835,43	% Período:										50,09%	49,91%	
2.6.3.	CANAL DE JUSANTE - CANALIZAÇÃO	1.263.211,49	% Período:										50,03%	49,97%	
2.7.	CANAL DE MONTANTE	1.011.055,50	% Período:												51,05%
2.7.1.	CANAL DE MONTANTE - ESCAVAÇÃO	18.969,22	% Período:												49,98%
2.7.2.	CANAL DE MONTANTE - PREPARAÇÃO	15.883,26	% Período:												50,09%
2.7.3.	CANAL DE MONTANTE - CANALIZAÇÃO	829.875,30	% Período:												51,28%
2.7.4.	CANAL DE MONTANTE - REVESTIMENT	146.327,72	% Período:												49,95%
2.8.	DRENAGENS	748.681,51	% Período:												100,00%
2.8.1.	DRENAGEM NO ENTORNO - GALERIAS	748.681,51	% Período:												100,00%
2.9.	DRENAGEM NO ENTORNO - RECOMPO	297.889,18	% Período:												
2.10.	URBANIZAÇÃO	1.495.481,89	% Período:												
2.10.1.	RECAPEAMENTO	347.150,72	% Período:												
2.10.2.	PAISAGISMO	991.996,58	% Período:												
2.10.3.	ILUMINAÇÃO	156.334,59	% Período:												
Total: R\$ 14.417.314,12			%:	0,46%	0,66%	0,67%	0,75%	0,36%	0,33%	8,78%	13,48%	14,47%	9,87%	13,90%	18,11%
			Repassse:	66.131,48	94.500,00	97.215,17	108.034,43	52.501,46	47.070,83	1.265.238,93	1.943.926,38	2.086.187,20	1.422.294,85	2.004.316,05	2.611.572,65
			Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Investimento:	66.131,48	94.500,00	97.215,17	108.034,43	52.501,46	47.070,83	1.265.238,93	1.943.926,38	2.086.187,20	1.422.294,85	2.004.316,05	2.611.572,65
			%:	0,46%	1,11%	1,79%	2,54%	2,90%	3,23%	12,00%	25,49%	39,96%	49,82%	63,72%	81,84%
			Repassse:	66.131,48	160.631,48	257.846,65	365.881,08	418.382,54	465.453,37	1.730.692,30	3.674.618,68	5.760.805,88	7.183.100,73	9.187.416,78	11.798.989,43



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1098.348-00	969043	Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista	Construção de Reservatório denominado R2, em consonância com o plano de m:	Construção de Reservatório denominado R2, em consonância com o plano de m:

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26
Acumulado:	Contrapartida:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:			66.131,48	160.631,48	257.846,65	365.881,08	418.382,54	465.453,37	1.730.692,30	3.674.618,68	5.760.805,88	7.183.100,73	9.187.416,78	11.798.989,43
	Administração Local:			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,11%	22,22%	33,33%	44,44%	55,56%	66,67%

São João da Boa Vista / SP  
Local  
#####  
Data

Responsável Técnico  
Nome: LUCIANO LOPES GONÇALEZ / JULIO LUIS DE ALMEIDA LINO  
CREA/CAU: 5070.53180-1 / 5062.87686-0  
ART/RRT: 2620251294753 / 2620251294518



CFF - CRONOGRAM  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1098.348-00	969043	Prefeitura Municipal de São João da B	Construção de Reservatório denominado R2, em consonância com	Construção de Reservatório denominado R2, em consonância com o plano de m:

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27	10/27	11/27	12/27
1.	PROJETO BÁSICO, EXECUTIVO E LICE	720.546,06	% Período:	3,43%	3,43%	7,96%									
1.1.	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO	283.847,36	% Período:												
1.2.	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIV	103.687,56	% Período:												
1.3.	ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO LICEN	333.011,14	% Período:	7,42%	7,42%	17,23%									
2.	EXECUÇÃO DO RESERVATÓRIO DE CC	13.696.768,06	% Período:	7,59%	6,82%	3,92%									
2.1.	CANTEIRO	85.465,34	% Período:	2,48%	2,48%	5,39%									
2.1.1.	CANTEIRO - MOBILIZAÇÃO	63.871,94	% Período:												
2.1.2.	CANTEIRO - OPERAÇÃO E MANUTENÇ,	19.113,21	% Período:	11,11%	11,11%	11,11%									
2.1.3.	CANTEIRO - DESMOBILIZAÇÃO	2.480,19	% Período:			100,00%									
2.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	643.003,74	% Período:	11,11%	11,11%	11,11%									
2.3.	RESERVATÓRIO	6.546.043,94	% Período:												
2.3.1.	RESERVATÓRIO - ESCAVAÇÃO	1.725.284,17	% Período:												
2.3.2.	RESERVATÓRIO - PREPARAÇÃO DE B/	721.727,92	% Período:												
2.3.3.	RESERVATÓRIO - MACIÇO	581.077,44	% Período:												
2.3.4.	RESERVATÓRIO - DRENO DE TALVEGL	41.465,00	% Período:												
2.3.5.	RESERVATÓRIO - REVESTIMENTO	3.476.489,41	% Período:												
2.4.	ESTRUTURA DE ENTRADA	896.705,30	% Período:												
2.4.1.	ESTRUTURA DE ENTRADA - ESCAVAÇ/	4.792,20	% Período:												
2.4.2.	ESTRUTURA DE ENTRADA - PREPARA(	2.320,08	% Período:												
2.4.3.	ESTRUTURA DE ENTRADA - CANALIZA	889.593,02	% Período:												
2.5.	ESTRUTURA DE SAÍDA	656.623,81	% Período:												
2.5.1.	ESTRUTURA DE SAÍDA - EXTRAVASAD	131.486,72	% Período:												
2.5.2.	ESTRUTURA DE SAÍDA - VERTEDOURC	336.573,35	% Período:												
2.5.3.	ESTRUTURA DE SAÍDA - CANAL DE SA	188.563,74	% Período:												
2.6.	CANAL DE JUSANTE	1.315.817,85	% Período:												
2.6.1.	CANAL DE JUSANTE - ESCAVAÇÃO	24.770,93	% Período:												
2.6.2.	CANAL DE JUSANTE - PREPARAÇÃO D	27.835,43	% Período:												
2.6.3.	CANAL DE JUSANTE - CANALIZAÇÃO	1.263.211,49	% Período:												
2.7.	CANAL DE MONTANTE	1.011.055,50	% Período:	48,95%											
2.7.1.	CANAL DE MONTANTE - ESCAVAÇÃO	18.969,22	% Período:	50,02%											
2.7.2.	CANAL DE MONTANTE - PREPARAÇÃO	15.883,26	% Período:	49,91%											
2.7.3.	CANAL DE MONTANTE - CANALIZAÇÃO	829.875,30	% Período:	48,72%											
2.7.4.	CANAL DE MONTANTE - REVESTIMENT	146.327,72	% Período:	50,05%											
2.8.	DRENAGENS	748.681,51	% Período:												
2.8.1.	DRENAGEM NO ENTORNO - GALERIAS	748.681,51	% Período:												
2.9.	DRENAGEM NO ENTORNO - RECOMPO	297.889,18	% Período:	100,00%											
2.10.	URBANIZAÇÃO	1.495.481,89	% Período:	11,61%	57,59%	30,81%									
2.10.1.	RECAPEAMENTO	347.150,72	% Período:	50,00%	50,00%										
2.10.2.	PAISAGISMO	991.996,58	% Período:		69,32%	30,68%									
2.10.3.	ILUMINAÇÃO	156.334,59	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 14.417.314,12			%:	7,38%	6,65%	4,12%									
Período:	Repasso:			1.064.702,26	959.468,69	594.153,74									
	Contrapartida:			-	-	-									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			1.064.702,26	959.468,69	594.153,74									
	%:			89,22%	95,88%	100,00%									
	Repasso:			12.863.691,69	13.823.160,38	14.417.314,12									



CFF - CRONOGRAM  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1098.348-00	969043	Prefeitura Municipal de São João da B	Construção de Reservatório denominado R2, em consonância com	Construção de Reservatório denominado R2, em consonância com o plano de m:

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27	10/27	11/27	12/27
	Acumulado:	Contrapartida:		-	-	-									
		Outros:		-	-	-									
		Investimento:		12.863.691,69	13.823.160,38	14.417.314,12									
		Administração Local:		77,78%	88,89%	100,00%									

São João da Boa Vista / SP  
Local  
#####  
Data

Responsável Técnico  
Nome: LUCIANO LOPES GONÇALEZ / JULIO LUIS DE ALMEIDA LINO  
CREA/CAU: 5070.53180-1 / 5062.87686-0  
ART/RRT: 2620251294753 / 2620251294518