



Prefeitura Municipal de Bofete

CNPJ 46.634.143/0001-56

RUA NOVE DE JULHO, 290 Fone (14) 3883-9300 / Fax (14) 3883-9301

CEP 18590-000 - BOFETE - Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EXTENSÃO DA ESCOLA EMEFEI FLORINDO JULIANI**

LOCALIZAÇÃO: RUA TAMBIU, 322 - ALPES DA CASTELO I

PRAZO DA OBRA:

120 DIAS

BDI 23%

BOFETE/SP

DATA BASE

ago/20

ITEM	SERVIÇO	PESO (%)	VALOR INVEST (R\$)	MES 01		MES 02		MES 03		MES 04	
				VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,95%	29.470,99	29.470,99	100,00%		0,00%				
2	FUNDAÇÕES	3,59%	26.765,10	16.059,06	60,00%	10.706,04	40,00%				
3	SUPERESTRUTURA	3,24%	24.195,32	7.258,60	30,00%	16.936,73	70,00%				
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,36%	2.718,52	815,55	30,00%	1.902,96	70,00%		50,00%		
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	4,91%	36.628,30			18.314,15	50,00%	18.314,15	50,00%		
6	SISTEMAS DE COBERTURA	28,88%	215.506,20			64.651,86	30,00%	150.854,34	70,00%		
7	ESQUADRIAS	7,46%	55.692,29							55.692,29	100,00%
8	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	17,02%	127.053,93					63.526,97	50,00%	63.526,97	50,00%
9	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	5,69%	42.430,15					29.701,10	70,00%	12.729,04	30,00%
10	PINTURA	4,47%	33.360,56					23.352,39	70,00%	10.008,17	30,00%
11	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	0,24%	1.761,98			880,99	50,00%			880,99	50,00%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 110V	2,59%	19.321,66			9.660,83	50,00%			9.660,83	50,00%
13	SERVIÇOS FINAIS	17,61%	131.391,85					65.695,93	50,00%	65.695,93	50,00%
TOTAL	SIMPLES	100,00%	746.296,85	53.604,20	7,18%	123.053,56	16,49%	351.444,88	47,09%	218.194,22	29,24%
	ACUMULADO		746.296,85	53.604,20	7,18%	176.657,76	23,67%	528.102,63	70,76%	746.296,85	100,00%

BOFETE, 19 de agosto de 2020


MARCIA HELENA ROSSATTO
Arquiteta e Urbanista - CAU A 15246-3