



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Av. Ministro Nelson Hungria, 57 - Centro - (12) 3666-1989 - engenharia@pmsap.sp.gov.br



CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

OBJETO: Construção de Vestiário na Quadra Sertãozinho

ENDEREÇO: Estrada do Pico Agudo, S/N - Bairro do Sertãozinho - Santo Antônio do Pinhal - CEP 12450-000

DATA DE ELABORAÇÃO: 17 de Outubro de 2022

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	TOTAL
1	Fundação	100% R\$3.940,51	0% R\$0,00	0% R\$0,00	100,00% R\$3.940,51
2	Superestrutura	100% R\$4.512,25	0% R\$0,00	0% R\$0,00	100,00% R\$4.512,25
3	Vedação, Esquadrias, Revestimentos	25% R\$4.385,09	50% R\$8.770,19	25% R\$4.385,09	100,00% R\$17.540,37
4	Piso	0% R\$0,00	50% R\$851,99	50% R\$851,99	100,00% R\$1.703,98
5	Telhado	0% R\$0,00	100% R\$2.983,91	0% R\$0,00	100,00% R\$2.983,91
6	Elétrica	0% R\$0,00	50% R\$1.561,22	50% R\$1.561,22	100,00% R\$3.122,44
7	Hidráulica	30% R\$2.873,36	30% R\$2.873,36	40% R\$3.831,15	100,00% R\$9.577,88
8	Banco e Tanque	0% R\$0,00	50% R\$475,22	50% R\$475,22	100,00% R\$950,45
Total Sem BDI		R\$15.711,22	R\$17.515,89	R\$11.104,68	R\$44.331,79
Total BDI		R\$785,56	R\$875,79	R\$555,23	R\$2.216,57
Total		R\$16.496,77	R\$18.391,68	R\$11.659,91	R\$46.548,36

Arq. Benedito Antunes de Andrade Junior

Secretário de Infraestrutura

CAU A6985-7

RRT: 12007584