



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Rua Benedito da Costa Manso 37 - (12) 3666-1989 - engenharia@pmsap.sp.gov.br



CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA VILA DE FÁTIMA

ENDEREÇO: AV. MINISTRO NELSON HUNGRIA - VILA DE FÁTIMA - SANTO ANTONIO DO PINHAL-SP

DATA DE ELABORAÇÃO: 20 de setembro de 2022

ITEM	SERVIÇOS	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	TOTAL
1	ALVENARIA/DIVISÓRIA DO SANITARIO	100% R\$14.456,95	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00	100% R\$14.456,95
2	REVESTIMENTOS (PAREDES E PISOS)	50% R\$133.890,28	50% R\$133.890,28	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00	100% R\$267.780,56
3	COBERTURA/PERGOLADOS	0% R\$0,00	0% R\$0,00	30% R\$93.051,70	30% R\$93.051,70	40% R\$124.068,93	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00	100% R\$310.172,33
4	ESQUADRIAS	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00	50% R\$96.647,52	50% R\$96.647,52	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00	100% R\$193.295,03
5	PINTURA	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00	100% R\$50.495,57	100% R\$50.495,57
6	PAVIMENTAÇÃO/PASSEIO	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00	100% R\$57.591,64	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00	100% R\$57.591,64
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00	80% R\$105.181,34	20% R\$26.295,33	0% R\$0,00	100% R\$131.476,67
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00	100% R\$18.049,88	0% R\$0,00	100% R\$18.049,88
9	PAISAGISMO	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00	100% R\$8.348,14	100% R\$8.348,14
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00	100% R\$12.944,60	0% R\$0,00	100% R\$12.944,60
11	COMPACTAÇÃO DE ATERRO	50% R\$9.147,55	50% R\$9.147,55	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00	0% R\$0,00	100% R\$18.295,10
Total Sem BDI		R\$157.494,78	R\$143.037,83	R\$93.051,70	R\$93.051,70	R\$124.068,93	R\$154.239,16	R\$96.647,52	R\$105.181,34	R\$57.289,81	R\$58.843,71	R\$1.082.906,47
Total Com BDI		R\$38.160,99	R\$34.658,07	R\$22.546,43	R\$22.546,43	R\$30.061,90	R\$37.372,15	R\$23.417,69	R\$25.485,44	R\$13.881,32	R\$14.257,83	R\$262.388,24
Total		R\$195.655,77	R\$177.695,90	R\$115.598,13	R\$115.598,13	R\$154.130,83	R\$191.611,30	R\$120.065,21	R\$130.666,77	R\$71.171,14	R\$73.101,54	R\$1.345.294,71

Arq. Benedito Antunes de Andrade Junior

Secretário Municipal de Infraestrutura

CAU A9685-7

RRT Fiscalização: 1168451/RRT Projeto: 11684517