



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Rua Benedito da Costa Manso 37 - (12) 3666-1989 - engenharia@pmsap.sp.gov.br



CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE

ENDEREÇO: RUA SEBASTIÃO MARCONDES DA SILVA - S/N - CENTRO

DATA DE ELABORAÇÃO: 11 DE MARÇO 2021

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	TOTAL
1	SERVIÇOS PREELIMINARES	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100,00%
		R\$0,00	R\$0,00	R\$24.883,20	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$24.883,20
2	INFRA ESTRUTURA	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100,00%
		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$236.394,30	R\$236.394,30	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$472.788,59
3	SUPER ESTRUTURA	0%	0%	0%	0%	0%	40%	40%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100,00%
		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$197.137,10	R\$197.137,10	R\$98.568,55	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$492.842,76
4	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS	0%	0%	0%	0%	25%	30%	30%	15%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100,00%
		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$23.362,46	R\$28.034,96	R\$28.034,96	R\$14.017,48	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$93.449,85
5	ELEMENTOS DE MADEIRAS/COMPONENTES ESPECIAIS	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	30%	30%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100,00%
		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$18.688,16	R\$18.688,16	R\$28.032,24	R\$28.032,24	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$93.440,79
6	ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTES ESPECIAIS	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	35%	35%	15%	20%	0%	0%	0%	100,00%
		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$116.836,35	R\$136.309,07	R\$58.418,17	R\$77.890,90	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$389.454,49
7	COBERTURA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	75%	10%	15%	0%	0%	0%	0%	100,00%
		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$75.238,23	R\$10.031,76	R\$15.047,65	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$100.317,64
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	35%	10%	5%	40%	0%	0%	0%	0%	100,00%
		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$40.848,41	R\$142.969,44	R\$40.848,41	R\$20.424,21	R\$163.393,64	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$408.484,11
9	INSTALAÇÕES ELETRICAS	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	25%	0%	0%	0%	100,00%
		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$42.175,88	R\$42.175,88	R\$42.175,88	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$168.703,53
10	FORRO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100,00%
		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$784,40	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$784,40
11	IMPERMEABILIZAÇÕES/JUNTAS DE DILATAÇÃO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100,00%
		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$19.109,60	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$19.109,60
12	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	40%	5%	5%	0%	0%	100,00%
		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$61.607,71	R\$7.700,96	R\$7.700,96	R\$77.009,64	R\$154.019,27	
13	PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	40%	20%	5%	40%	15%	100,00%
		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$32.116,92	R\$0,00	R\$32.116,92	R\$8.029,23	R\$64.233,85	R\$24.087,69
14	VIDROS	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	5%	40%	5%	100,00%
		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$16.468,55	R\$1.646,85	R\$13.174,84	R\$1.646,85
15	PINTURA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	5%	25%	40%	100,00%
		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$27.567,74	R\$4.594,62	R\$22.973,12	R\$36.756,98
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	40%	30%	30%	100,00%
		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$170.135,18	R\$127.601,38	R\$127.601,38
17	MUROS	35%	35%	30%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100,00%
		R\$238.146,16	R\$238.146,16	R\$204.125,28	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Total Sem BDI		R\$238.146,16	R\$238.146,16	R\$229.008,48	R\$236.394,30	R\$259.756,76	R\$243.860,22	R\$284.708,63	R\$283.587,71	R\$260.955,23	R\$260.951,85	R\$279.035,35	R\$257.827,70	R\$234.282,73	R\$235.684,14	R\$267.102,55	R\$3.809.447,94

Eng. Luana Victória Bouzon
CREA 5069244760-SP