



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Rua Benedito da Costa Manso 57 - (11) 3666-1989 - engenharia@pmcap.sp.gov.br
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO



OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL DE VIA DO MUNICÍPIO - FASE 02

ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL KANTARO UMEZU - BAIRRO DO BARREIRO

DATA DE ELABORAÇÃO: 24 DE OUTUBRO DE 2022

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 01 30 Dias	MÊS 02 60 Dias	MÊS 03 90 Dias	MÊS 04 120 Dias	MÊS 05 150 Dias	MÊS 06 180 Dias	MÊS 07 210 Dias	MÊS 08 240 Dias	MÊS 09 270 Dias	MÊS 10 300 Dias	MÊS 11 330 Dias	MÊS 12 360 Dias	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	25%	25%	25%	25%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100,00%
		R\$67.243,85	R\$67.243,85	R\$67.243,85	R\$67.243,85	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$268.975,41
2	DRENAGEM	0%	0%	0%	0%	25%	25%	25%	25%	0%	0%	0%	0%	100,00%
		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$68.261,32	R\$68.261,32	R\$68.261,32	R\$68.261,32	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$271.045,29
3	PAVIMENTAÇÃO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	25%	25%	100,00%
		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$140.289,37	R\$140.289,37	R\$140.289,37	R\$140.289,37	R\$561.157,49
4	SINALIZAÇÃO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	25%	25%	100,00%
		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$13.225,74	R\$13.225,74	R\$13.225,74	R\$13.225,74	R\$52.902,94
5	GUARDA CORPO	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	25%	25%	25%	25%	R\$100,00
		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$4.112,40	R\$4.112,40	R\$4.112,40	R\$4.112,40	R\$16.449,58
6	LOMBADA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	100%	100,00%
		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.891,79	R\$1.891,79	R\$3.783,57
Total Sem BDI		R\$67.243,85	R\$67.243,85	R\$67.243,85	R\$67.243,85	R\$68.261,32	R\$68.261,32	R\$68.261,32	R\$68.261,32	R\$157.627,50	R\$157.627,50	R\$159.519,29	R\$159.519,29	R\$1.176.314,28
Total Com BDI		R\$16.293,19	R\$16.293,19	R\$16.293,19	R\$16.293,19	R\$16.539,72	R\$16.539,72	R\$16.539,72	R\$16.539,72	R\$38.193,14	R\$38.193,14	R\$38.651,52	R\$38.651,52	R\$285.020,95
Total		R\$83.537,04	R\$83.537,04	R\$83.537,04	R\$83.537,04	R\$84.801,04	R\$84.801,04	R\$84.801,04	R\$84.801,04	R\$195.820,65	R\$195.820,65	R\$198.170,81	R\$198.170,81	R\$1.461.335,23

Arq. Benedito Antunes de Andrade Junior
Secretário Municipal de Infraestrutura
CAU A9685-7
RRT 10780070 (Mensuração)/RRT 10518187 (Fiscalização)/
RRT 12389233 (Projeto)

Assinado por 1 pessoa: BENEDITO ANTUNES DE ANDRADE JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santantoniodopinhal.1doc.com.br/verificacao/4427-933A-5521-AC53-e-informe-o-codigo-4427-933A-5521-1-1>



Assinado com senha por: ANDERSON JOSÉ MENDONÇA - 31/10/2022 às 12:53:36
Documento N°: 047930A1733958 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/047930A1733958>



STCAP2022030588DM