



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO - ANEXO III

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA AV. GETULIO VARGAS TRECHO 3

LOCAL: Av. Getúlio Vargas entre a Rua Padre Anchieta (exclusive) e Av.

Governador Mario Covas Junior (inclusive cruzamento)

DATA: 27/10/2023

Item	Descrição	Custo Parcial (R\$)	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
01.	INICIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA	68.054,20	3.402,71	5,00%	23.818,97	35,00%	20.416,26	30,00%	20.416,26	30,00%
02.	DEMOLICAO SEM REAPROVEITAMENTO	111.788,76	0,00			100,00%	0,00		0,00	
03.	SERVICO EM SOLO E ROCHA, MECANIZADO	16.313,88	0,00		16.313,88	100,00%	0,00		0,00	
04.	DRENAGEM	61.320,86	0,00		61.320,86	100,00%	0,00		0,00	
05.	BERÇO PARA TUBO	16.115,22	0,00		16.115,22	100,00%	0,00		0,00	
06.	GUIA E SARJETA	26.022,34	0,00		0,00		26.022,34	100,00%	0,00	
07.	PAVIMENTAÇÃO	150.822,01	0,00		0,00		75.411,01	50,00%	75.411,00	50,00%
08.	PASSEIO	151.031,99	0,00		0,00		75.515,99	50,00%	75.516,00	50,00%
09.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	13.244,12	0,00		0,00		0,00		13.244,12	100,00%
10.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	407.406,85	0,00		0,00		0,00		407.406,85	100,00%
11.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E ELÉTRICAS DA FONTE	14.336,90								
12.	LIMPEZA	22.950,25	0,00		0,00		0,00		22.950,25	100,00%
Total sem BDI (R\$)		1.059.407,38	3.402,71		117.568,93		197.365,60		614.944,48	
BDI = 20,97% (R\$)		222.157,73	713,54		24.654,19		41.387,57		128.953,86	
TOTAL c/ E.S. e BDI (R\$)		1.281.565,11	4.116,25		142.223,12		238.753,17		743.898,34	
%		100,00%	0,32%		11,10%		18,63%		58,05%	

Arq e Urb. Ricardo dos Santos Ferreira
Diretor de Obras Públicas
CAU A24501-1