



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ
DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS
ANEXO III

Data: 24/05/2022

OBRA: REESTRUTURAÇÃO DA CICLOVIA DA AV. MONTEIRO LOBATO - ETAPA 08

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

LOCAL: AV. MONTEIRO LOBATO, TRECHO ENTRE AV. CENTRAL (EXCLUSIVE CRUZAMENTO) E Nº 12.354 (INCLUSIVE UNIDADE), BAIRRO FLÓRIDA MIRIM

Ítem	Descrição	Custo Etapa C/ B.D.I. (R\$)	PERÍODO											
			30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	31.539,24	26.019,87	82,50%	1.103,87	3,5%	1.103,87	3,5%	1.103,87	3,5%	1.103,87	3,5%	1.103,87	3,5%
2.	DEMOLIÇÕES/RETIRADAS	26.302,66	13.151,33	50%	13.151,33	50%								
3.	MOVIMENTO DE TERRA	3.756,29			2.629,40	70%	1.126,89	30%						
4.	INFRAESTRUTURA	214.776,23			214.776,23	100%								
5.	DRENAGEM	24.824,57					24.824,57	100%						
6.	PAVIMENTAÇÃO	94.383,69							94.383,69	100%				
7.	PASSEIOS	911,81							455,91	50%	455,91	50%		
8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ILUMINAÇÃO CICLOVIA	4.446,22			1.111,55	25%	1.111,55	25%	1.111,55	25%	1.111,55	25%		
9.	PAISAGISMO	19.754,14									19.754,14	100%		
10.	PINTURA/SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1.788,74											1.788,74	100%
CUSTO TOTAL SERVIÇO INCLUSO E.S. e B.D.I.		422.483,58	39.171,20		232.772,39		28.166,89		97.055,03		22.425,47		2.892,61	
		(%)	100,00%	9,27%	55,10%		6,67%		22,97%		5,31%		0,68%	

Eng. Paulo Cesar Silva

Eng. da Diretoria de Obras Públicas
CREA 0685150720

Arq. e Urb. Ricardo dos Santos Ferreira

Diretor de Obras Públicas
CAU A24501-1