



Data: 17/05/2022

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ
DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS
ANEXO III

OBRA: REESTRUTURAÇÃO DA CICLOVIA DA AV. MONTEIRO LOBATO - ETAPA 06

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

LOCAL: AV. MONTEIRO LOBATO, TRECHO ENTRE AV. LOURDES COSTA
PONTES (EXCLUSIVE CRUZAMENTO) E AV. EMB. PEDRO DE
TOLEDO (EXCLUSIVE CRUZAMENTO), BAIRRO VERA CRUZ

			PERIODO											
			30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	36.633,29	28.390,80	77,50%	1.648,50	4,5%	1.648,50	4,5%	1.648,50	4,5%	1.648,50	4,5%	1.648,50	4,5%
2.	DEMOLIÇÕES/RETIRADAS	44.005,89	22.002,95	50%	22.002,95	50%								
3.	MOVIMENTO DE TERRA	1.685,52			1.179,86	70%	505,65	30%						
4.	INFRAESTRUTURA	54.261,44			21.704,58	40%	32.556,86	60%						
5.	DRENAGEM	61.746,35					61.746,35	100%						
6.	PAVIMENTAÇÃO	130.993,16							130.993,16	100%				
7.	PASSEIOS / ACESSIBILIDADE	5.177,66							2.588,83	50%	2.588,83	50%		
8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ILUMINAÇÃO CICLOVIA	6.129,14			1.532,28	25%	1.532,28	25%	1.532,28	25%	1.532,28	25%		
9.	PAISAGISMO	38.601,16									38.601,16	100%		
10.	PINTURA/SINALIZAÇÃO VIÁRIA	3.362,35											3.362,35	100%
CUSTO TOTAL SERVIÇO INCLUSO E.S. e B.D.I.			382.595,94	50.393,75	48.068,17	97.989,65	136.762,77	44.370,77	5.010,85					
(%)			100,00%	13,17%	12,56%	25,61%	35,75%	11,60%	1,31%					

Eng. Paulo Cesar Silva

Eng. da Dir. de Obras Públicas
CREA 0685150720

Arq. e Urb. Ricardo dos Santos Ferreira

Diretor de Obras Públicas
CAU A24501-1