



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ  
DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS  
ANEXO III

Data: 30/10/2023

OBRA: EXECUÇÃO DE TRAVESSIA DO CANAL 2 NA AV. MONTEIRO LOBATO  
LOCAL: AV. MONTEIRO LOBATO COM CANAL 2, BAIRRO VERA CRUZ

Ítem	Descrição	Custo Etapa C/ B.D.I. (R\$)	PERÍODO									
			30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.	SERVIÇOS GERAIS DE APOIO À OBRA	56.579,79	20.654,11	36,50%	8.040,70	14,21%	8.040,70	14,21%	8.040,70	14,21%	11.803,56	20,86%
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.285,39	5.285,39	100,00%								
3.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	30.541,38	30.541,38	100,00%								
4.	MOVIMENTO DE TERRA	419.693,85	83.938,77	20,00%	251.816,31	60,00%	83.938,77	20,00%				
5.	DRENAGEM	773.929,03			232.178,71	30,00%	386.964,51	50,00%	154.785,81	20,00%		
6.	PASSEIOS	1.754,12									1.754,12	100,00%
7.	PAVIMENTAÇÃO	54.644,40									54.644,40	100,00%
CUSTO TOTAL SERVIÇO INCLUSO E.S. e B.D.I.		1.342.427,95	140.419,65		492.035,72		478.943,99		162.826,51		68.202,08	
		(%) 100,00%	10,46%		36,65%		35,68%		12,13%		5,08%	

Arq. e Urb. Ricardo dos Santos Ferreira

Diretor de Obras Públicas

CAU A24501-1