

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL

OBJETO: Contratação de empresa por Empreitada Global para execução de reforma, reparos e manutenção - UBS Gilberto Galileu Soato

LOCAL: Rua Carolina Savegnago, 151 - Jardim Santo Antonio – Pontal / SP

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PONTAL

BOLETINS DE REFERÊNCIA:

CDHU 188 - BDI: 25%

SERVIÇOS	VALOR TOTAL		1ª MÊS		2ª MÊS		3ª MÊS		4ª MÊS		5ª MÊS		6ª MÊS	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1 INICIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA	1.266,50	0,3%	1.266,50	100%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2 DEMOLICAO SEM REAPROVEITAMENTO	12.741,29	3,4%	4.459,45	35%	8.281,84	65%	0,00		0,00		0,00		0,00	
3 RETIRADA COM PROVAVEL REAPROVEITAMENTO	12.444,65	3,3%	8.089,02	65%	3.111,16	25%	1.244,47	10%	0,00		0,00		0,00	
4 TRANSPORTE E MOVIMENTACAO, DENTRO E FORA DA OBRA	6.638,33	1,8%	2.655,33	40%	2.655,33	40%	1.327,67	20%	0,00		0,00		0,00	
5 FORMA	2.775,64	0,7%	2.775,64	100%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
6 ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL	2.556,00	0,7%	1.022,40	40%	1.533,60	60%	0,00		0,00		0,00		0,00	
7 CONCRETO, MASSA E LASTRO	2.716,31	0,7%	0,00		2.716,31	100%	0,00		0,00		0,00		0,00	
8 ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR	17.045,73	4,6%	0,00		6.818,29	40%	6.818,29	40%	3.409,15	20%	0,00		0,00	
9 ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMINIO E CONCRETO	30.174,95	8,1%	19.613,72	65%	10.561,23	35%	0,00		0,00		0,00		0,00	
10 TELHAMENTO	20.056,85	5,4%	13.036,95	65%	7.019,90	35%	0,00		0,00		0,00		0,00	
11 REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL	66.985,68	17,9%	0,00		40.191,41	60%	16.746,42	25%	10.047,85	15%	0,00		0,00	
12 REVESTIMENTO CERAMICO	15.698,45	4,2%	0,00		7.849,23	50%	6.279,38	40%	784,92	5%	784,92	5%	0,00	
13 ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA	10.596,40	2,8%	3.178,92	30%	4.238,56	40%	0,00		3.178,92	30%	0,00		0,00	
14 ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO	13.746,22	3,7%	0,00		0,00		8.247,73	60%	4.123,87	30%	1.374,62	10%	0,00	
15 ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO	1.050,05	0,3%	0,00		0,00		0,00		0,00		1.050,05	100%	0,00	
16 FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS	11.464,20	3,1%	0,00		0,00		0,00		0,00		8.024,94	70%	3.439,26	30%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL

OBJETO: Contratação de empresa por Empreitada Global para execução de reforma, reparos e manutenção - UBS Gilberto Galileu Soato

LOCAL: Rua Carolina Savegnago, 151 - Jardim Santo Antonio – Pontal / SP

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PONTAL

BOLETINS DE REFERÊNCIA:

CDHU 188 - BDI: 25%

SERVIÇOS	VALOR TOTAL		1ª MÊS		2ª MÊS		3ª MÊS		4ª MÊS		5ª MÊS		6ª MÊS	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
17 ACESSIBILIDADE	8.656,02	2,3%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8.656,02	100%
18 IMPERMEABILIZACAO, PROTECAO E JUNTA	156,51	0,0%	0,00		156,51	100%	0,00		0,00		0,00		0,00	
19 PINTURA	82.471,43	22,0%	0,00		0,00		0,00		28.865,00	35%	37.112,14	45%	16.494,29	20%
20 QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA	1.632,19	0,4%	0,00		0,00		0,00		1.632,19	100%	0,00		0,00	
21 TUBULACAO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA BASICA	644,30	0,2%	644,30	100%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
22 CONDUTOR E ENFIACAO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA	1.521,60	0,4%	0,00		0,00		0,00		1.217,28	80%	304,32	20%	0,00	
23 DISTRIBUICAO DE FORCA E COMANDO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA	3.159,30	0,8%	126,37	4%	0,00		0,00		0,00		2.717,00	86%	315,93	10%
24 ILUMINACAO	20.665,74	5,5%	0,00		0,00		0,00		0,00		14.466,02	70%	6.199,72	30%
25 APARELHOS E METAIS HIDRAULICOS	14.890,73	4,0%	0,00		0,00		0,00		0,00		10.423,51	70%	4.467,22	30%
26 TUBULACAO E CONDUTORES PARA LIQUIDOS E GASES.	2.596,74	0,7%	0,00		2.596,74	100%	0,00		0,00		0,00		0,00	
27 VALVULAS E APARELHOS DE MEDICAO E CONTROLE PARA LIQUIDOS E GASES	2.020,70	0,5%	0,00		1.818,63	90%	0,00		0,00		0,00		202,07	10%
28 RESERVATORIO E TANQUE PARA LIQUIDOS E GASES	1.395,73	0,4%	0,00		1.395,73	100%	0,00		0,00		0,00		0,00	
29 CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSORIO HIDRAULICO	791,12	0,2%	0,00		553,78	70%	237,34	30%	0,00		0,00		0,00	
30 LIMPEZA E ARREMATE	5.625,76	1,5%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.625,76	100%
TOTAL MEDIÇÃO	374.185,12	100,00%	56.868,60	15,20%	101.498,25	27,13%	40.901,30	10,93%	53.259,18	14,23%	76.257,52	20,38%	45.400,27	12,13%
TOTAL ACUMULADO			56.868,60	15,20%	158.366,85	42,32%	199.268,15	53,25%	252.527,33	67,49%	328.784,85	87,87%	374.185,12	100,00%