

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL**

OBJETO: Contratação de empresa por Empreitada Global para execução de reforma, reparos e manutenção - UPAM

LOCAL: Rua Guilherme Silva, 801 - Centro - Pontal / SP

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PONTAL

BOLETINS DE REFERÊNCIA:

CDHU 188 - BDI: 25%

	SERVIÇOS	VALOR TOTAL		1ª MÊS		2ª MÊS		3ª MÊS		4ª MÊS		5ª MÊS		6ª MÊS		7ª MÊS		8ª MÊS	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	INICIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA	2.875,12	0,4%	2.875,12	100%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2	DEMOLICAO SEM REAPROVEITAMENTO	11.916,60	1,5%	5.362,47	45%	5.362,47	45%	1.191,66	10%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3	RETIRADA COM PROVAVEL REAPROVEITAMENTO	27.658,78	3,5%	8.297,63	30%	12.446,45	45%	6.914,70	25%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4	TRANSPORTE E MOVIMENTACAO, DENTRO E FORA DA OBRA	5.423,86	0,7%	1.627,16	30%	2.169,54	40%	1.084,77	20%	542,39	10%	0,00		0,00		0,00		0,00	
5	SERVICO EM SOLO E ROCHA, MANUAL	287,71	0,0%	287,71	100%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
6	FORMA	15.005,64	1,9%	0,00		4.501,69	30%	10.503,95	70%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7	ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL	6.625,03	0,8%	0,00		3.312,52	50%	2.318,76	35%	993,75	15%	0,00		0,00		0,00		0,00	
8	CONCRETO, MASSA E LASTRO	8.142,13	1,0%	0,00		2.442,64	30%	2.442,64	30%	3.256,85	40%	0,00		0,00		0,00		0,00	
9	FUNDACAO PROFUNDA	3.958,08	0,5%	2.374,85	60%	1.583,23	40%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10	LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRE-FABRICADOS	11.122,07	1,4%	0,00		0,00		11.122,07	100%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
11	ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR	19.305,56	2,4%	0,00		3.861,11	20%	11.583,34	60%	3.861,11	20%	0,00		0,00		0,00		0,00	
12	ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMINIO E CONCRETO	67.567,50	8,6%	13.513,50	20%	13.513,50	20%	13.513,50	20%	13.513,50	20%	13.513,50	20%	0,00		0,00		0,00	
13	TELHAMENTO	36.090,67	4,6%	5.413,60	15%	5.413,60	15%	9.022,67	25%	9.022,67	25%	7.218,13	20%	0,00		0,00		0,00	
14	REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL	85.486,85	10,8%	0,00		0,00		17.097,37	20%	21.371,71	25%	29.920,40	35%	17.097,37	20%	0,00		0,00	
15	REVESTIMENTO CERAMICO	29.706,23	3,8%	0,00		0,00		5.941,25	20%	11.882,49	40%	8.911,87	30%	2.970,62	10%	0,00		0,00	
16	FORRO, BRISE E FACHADA	32.597,73	4,1%	0,00		0,00		0,00		0,00		13.039,09	40%	19.558,64	60%	0,00		0,00	
17	ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA	16.736,27	2,1%	0,00		0,00		0,00		3.347,25	20%	5.020,88	30%	6.694,51	40%	1.673,63	10%	0,00	
18	ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO	10.812,14	1,4%	0,00		0,00		0,00		0,00		5.406,07	50%	5.406,07	50%	0,00		0,00	
19	ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO	1.798,11	0,2%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.798,11	100%
20	FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS	22.136,26	2,8%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		11.068,13	50%	11.068,13	50%

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL**

OBJETO: Contratação de empresa por Empreitada Global para execução de reforma, reparos e manutenção - UPAM

LOCAL: Rua Guilherme Silva, 801 - Centro - Pontal / SP

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PONTAL

BOLETINS DE REFERÊNCIA:

CDHU 188 - BDI: 25%

	SERVIÇOS	VALOR TOTAL		1ª MÊS		2ª MÊS		3ª MÊS		4ª MÊS		5ª MÊS		6ª MÊS		7ª MÊS		8ª MÊS	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
21	ACESSIBILIDADE	4.328,01	0,5%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.596,81	60%	1.731,20	40%	0,00	
22	IMPERMEABILIZACAO, PROTECAO E JUNTA	260,85	0,0%	0,00		260,85	100%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
23	PINTURA	228.582,95	28,9%	0,00		0,00		34.287,44	15%	45.716,59	20%	34.287,44	15%	45.716,59	20%	45.716,59	20%	22.858,30	10%
24	QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA	5.789,57	0,7%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.789,57	100%	0,00		0,00	
25	TUBULACAO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA BASICA	3.655,50	0,5%	0,00		0,00		2.558,85	70%	1.096,65	30%	0,00		0,00		0,00		0,00	
26	CONDUTOR E ENFIACAO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA	8.112,00	1,0%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8.112,00	100%	0,00		0,00	
27	DISTRIBUICAO DE FORCA E COMANDO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA	8.441,36	1,1%	0,00		0,00		590,90	7%	0,00		0,00		0,00		4.473,92	53%	3.376,54	40%
28	ILUMINACAO	40.787,17	5,2%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		12.236,15	30%	20.393,59	50%	8.157,43	20%
29	APARELHOS E METAIS HIDRAULICOS	37.183,96	4,7%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		22.310,38	60%	9.295,99	25%	5.577,59	15%
30	TUBULACAO E CONDUTORES PARA LIQUIDOS E GASES.	10.386,96	1,3%	0,00		0,00		10.386,96	100%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
31	VALVULAS E APARELHOS DE MEDICAO E CONTROLE PARA LIQUIDOS E GASES	5.924,21	0,8%	0,00		0,00		0,00		5.924,21	100%	0,00		0,00		0,00		0,00	
32	RESERVATORIO E TANQUE PARA LIQUIDOS E GASES	4.187,19	0,5%	0,00		0,00		0,00		4.187,19	100%	0,00		0,00		0,00		0,00	
33	CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSORIO HIDRAULICO	1.123,10	0,1%	0,00		0,00		0,00		1.123,10	100%	0,00		0,00		0,00		0,00	
34	LIMPEZA E ARREMATE	15.818,57	2,0%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		15.818,57	100%
<b>TOTAL MEDIÇÃO</b>		<b>789.833,74</b>	<b>100,00%</b>	<b>39.752,04</b>	<b>5,03%</b>	<b>54.867,60</b>	<b>6,95%</b>	<b>140.560,83</b>	<b>17,80%</b>	<b>125.839,46</b>	<b>15,93%</b>	<b>117.317,38</b>	<b>14,85%</b>	<b>148.488,71</b>	<b>18,80%</b>	<b>94.353,05</b>	<b>11,95%</b>	<b>68.654,67</b>	<b>8,69%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>				<b>39.752,04</b>	<b>5,03%</b>	<b>94.619,64</b>	<b>11,98%</b>	<b>235.180,47</b>	<b>29,78%</b>	<b>361.019,93</b>	<b>45,71%</b>	<b>478.337,31</b>	<b>60,56%</b>	<b>626.826,02</b>	<b>79,36%</b>	<b>721.179,07</b>	<b>91,31%</b>	<b>789.833,74</b>	<b>100,00%</b>