

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL

OBJETO: Contratação de empresa por Empreitada Global para execução de reforma, reparos e manutenção - Centro de Fisioterapia

BOLETINS DE REFERÊNCIA:

LOCAL: R. Vitória Andruccioli Colombo, 135 - São Benedito – Pontal / SP

CDHU 188 - BDI: 25%

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PONTAL

	SERVIÇOS	VALOR TOTAL		1ª MÊS		2ª MÊS		3ª MÊS		4ª MÊS		5ª MÊS		6ª MÊS	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	CENTRO DE FISIOTERAPIA	2.562,21	0,5%	2.562,21	100%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2	DEMOLICAO SEM REAPROVEITAMENTO	13.266,96	2,8%	3.980,09	30%	9.286,87	70%	0,00		0,00		0,00		0,00	
3	RETIRADA COM PROVAVEL REAPROVEITAMENTO	11.058,88	2,4%	3.317,66	30%	7.188,27	65%	552,94	5%	0,00		0,00		0,00	
4	TRANSPORTE E MOVIMENTACAO, DENTRO E FORA DA OBRA	8.304,40	1,8%	2.491,32	30%	4.152,20	50%	1.660,88	20%	0,00		0,00		0,00	
5	SERVICO EM SOLO E ROCHA, MANUAL	276,87	0,1%	276,87	100%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
6	FORMA	21.050,70	4,5%	5.262,68	25%	15.788,03	75%	0,00		0,00		0,00		0,00	
7	ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL	20.301,28	4,3%	0,00		8.120,51	40%	8.120,51	40%	4.060,26	20%	0,00		0,00	
8	CONCRETO, MASSA E LASTRO	10.503,38	2,2%	0,00		4.201,35	40%	4.201,35	40%	2.100,68	20%	0,00		0,00	
9	FUNDACAO PROFUNDA	6.219,84	1,3%	6.219,84	100%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10	LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRE-FABRICADOS	13.098,41	2,8%	0,00		0,00		13.098,41	100%	0,00		0,00		0,00	
11	ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR	18.070,32	3,8%	0,00		10.842,19	60%	4.517,58	25%	2.710,55	15%	0,00		0,00	
12	ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMINIO E CONCRETO	34.648,72	7,4%	10.394,62	30%	13.859,49	40%	6.929,74	20%	3.464,87	10%	0,00		0,00	
13	TELHAMENTO	20.715,75	4,4%	5.178,94	25%	9.322,09	45%	3.107,36	15%	3.107,36	15%	0,00		0,00	
14	REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL	80.151,34	17,0%	0,00		0,00		16.030,27	20%	48.090,80	60%	16.030,27	20%	0,00	
15	REVESTIMENTO CERAMICO	17.823,98	3,8%	0,00		0,00		7.129,59	40%	7.129,59	40%	3.564,80	20%	0,00	

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL

OBJETO: Contratação de empresa por Empreitada Global para execução de reforma, reparos e manutenção - Centro de Fisioterapia

BOLETINS DE REFERÊNCIA:

LOCAL: R. Vitória Andruccioli Colombo, 135 - São Benedito – Pontal / SP

CDHU 188 - BDI: 25%

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PONTAL

	SERVIÇOS	VALOR TOTAL		1ª MÊS		2ª MÊS		3ª MÊS		4ª MÊS		5ª MÊS		6ª MÊS	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
16	ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA	6.673,95	1,4%	0,00		1.001,09	15%	0,00		3.670,67	55%	2.002,19	30%	0,00	
17	ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO	25.282,87	5,4%	0,00		0,00		0,00		0,00		25.282,87	100%	0,00	
18	ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO	1.050,05	0,2%	0,00		0,00		0,00		0,00		1.050,05	100%	0,00	
19	FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS	5.732,10	1,2%	0,00		0,00		1.719,63	30%	2.866,05	50%	1.146,42	20%	0,00	
20	ACESSIBILIDADE	8.656,02	1,8%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8.656,02	100%
21	IMPERMEABILIZACAO, PROTECAO E JUNTA	382,58	0,1%	382,58	100%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
22	PINTURA	86.000,06	18,3%	0,00		0,00		0,00		30.100,02	35%	43.000,03	50%	12.900,01	15%
23	QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA	1.529,35	0,3%	0,00		0,00		0,00		1.529,35	100%	0,00		0,00	
24	TUBULACAO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA BASICA	1.715,90	0,4%	0,00		1.715,90	100%	0,00		0,00		0,00		0,00	
25	CONDUTOR E ENFIACAO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA	4.015,50	0,9%	0,00		0,00		0,00		1.204,65	30%	2.810,85	70%	0,00	
26	DISTRIBUICAO DE FORCA E COMANDO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA	4.738,53	1,0%	0,00		0,00		0,00		1.184,63	25%	2.843,12	60%	710,78	15%
27	ILUMINACAO	17.989,68	3,8%	0,00		0,00		0,00		5.396,90	30%	8.994,84	50%	3.597,94	20%
28	APARELHOS E METAIS HIDRAULICOS	7.265,50	1,5%	0,00		0,00		0,00		0,00		5.812,40	80%	1.453,10	20%
29	TUBULACAO E CONDUTORES PARA LIQUIDOS E GASES.	10.386,96	2,2%	0,00		7.270,87	70%	3.116,09	30%	0,00		0,00		0,00	
30	VALVULAS E APARELHOS DE MEDICAO E CONTROLE PARA LIQUIDOS E GASES	2.594,82	0,6%	0,00		0,00		2.594,82	100%	0,00		0,00		0,00	

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL

OBJETO: Contratação de empresa por Empreitada Global para execução de reforma, reparos e manutenção - Centro de Fisioterapia

BOLETINS DE REFERÊNCIA:

LOCAL: R. Vitória Andruccioli Colombo, 135 - São Benedito - Pontal / SP

CDHU 188 - BDI: 25%

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PONTAL

SERVIÇOS	VALOR TOTAL		1ª MÊS		2ª MÊS		3ª MÊS		4ª MÊS		5ª MÊS		6ª MÊS	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
31 RESERVATORIO E TANQUE PARA LIQUIDOS E GASES	1.395,73	0,3%	0,00		1.395,73	100%	0,00		0,00		0,00		0,00	
32 CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSORIO HIDRAULICO	901,78	0,2%	0,00		0,00		901,78	100%	0,00		0,00		0,00	
33 LIMPEZA E ARREMATE	5.785,25	1,2%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.785,25	100%
<b>TOTAL MEDIÇÃO</b>	<b>470.149,67</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.066,81</b>	<b>8,52%</b>	<b>94.144,59</b>	<b>20,02%</b>	<b>73.680,95</b>	<b>15,67%</b>	<b>116.616,38</b>	<b>24,80%</b>	<b>112.537,84</b>	<b>23,94%</b>	<b>33.103,10</b>	<b>7,04%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>			40.066,81	8,52%	134.211,40	28,55%	207.892,35	44,22%	324.508,73	69,02%	437.046,57	92,96%	470.149,67	100,00%