

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	PROJETO AVCB EMEIF PROF ELISABETH BUCHALA DA SILVA REIS	DATA : 20/05/2025	BDI : 20,80%			
DESCRIÇÃO:	PLANLHA ORÇAMENTARIA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	RUA JOÃO SIMÕES, 250 – SANTA CATARINA -PONTAL	CPTM	2025/04	115,48%	-	07/2025
CLIENTE:	EMEIF PROF ELISABETH BUCHALA DA SILVA REIS	DER-SP	2025/04	-	-	08/2025
		SICRO CONSULTORIA	2025/04	-	-	07/2025
		SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2025
		SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,70%	53,38%	08/2025
		SIURB	2025/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%	04/2025
		SP Educação	2025/04	122,00%	-	06/2025
		SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-	06/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.606,18	40,00 %	40,00 %	20,00 %	100,00 %
			R\$ 2.642,47	R\$ 2.642,47	R\$ 1.321,24	R\$ 6.606,18
2	RETIRADA E DEMOLIÇÕES	R\$ 4.759,99	80,00 %	20,00 %		100,00 %
			R\$ 3.807,99	R\$ 952,00		R\$ 4.759,99
3	OBRAS CIVIS	R\$ 112.649,11	40,00 %	40,00 %	20,00 %	100,00 %
			R\$ 45.059,64	R\$ 45.059,64	R\$ 22.529,83	R\$ 112.649,11
4	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	R\$ 26.795,10	41,61 %	39,20 %	19,19 %	100,00 %
			R\$ 11.150,23	R\$ 10.502,83	R\$ 5.142,04	R\$ 26.795,10
		R\$ 150.810,38	R\$ 62.660,33	R\$ 59.156,94	R\$ 28.993,11	R\$ 150.810,38
			R\$ 62.660,33	R\$ 121.817,27	R\$ 150.810,38	