



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO	LOTEAMENTO POPULAR VMM I E II	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA LOTEAMENTO POPULAR

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24
1.	(LOTEAMENTO VMM I e II - NOVO LOTEAM	1.278.772,15	% Período:	4,43%	6,34%	3,14%	16,36%	20,15%	22,12%	22,12%	5,35%				
1.1.	(SERVIÇOS PRELIMINARES)	17.989,89	% Período:	23,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%				
1.2.	(TERRAPLANAGEM)	2.856,69	% Período:	100,00%											
1.3.	(DRENAGEM PLUVIAL)	242.121,09	% Período:	20,50%	22,22%		15,06%	42,22%							
1.4.	(HIDROSANITÁRIO)	262.276,54	% Período:		9,65%	14,56%	50,47%				25,32%				
1.5.	EXECUÇÃO DE BASE	191.766,55	% Período:				20,00%	80,00%							
1.6.	PAVIMENTAÇÃO	561.761,39	% Período:						50,00%	50,00%					
Total: R\$ 1.278.772,15				%:	4,43%	6,34%	3,14%	16,36%	20,15%	22,12%	5,35%				
				Repasso:	37.143,20	53.185,71	26.345,20	137.192,81	168.970,64	185.528,18	185.528,19	44.855,38			
				Contrapartida:	19.485,99	27.902,17	13.821,16	71.973,79	88.645,01	97.331,39	97.331,40	23.531,93			
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Investimento:	56.629,19	81.087,88	40.166,35	209.166,60	257.615,66	282.859,58	282.859,58	68.387,31			
				%:	4,43%	10,77%	13,91%	30,27%	50,41%	72,53%	94,65%	100,00%			
				Repasso:	37.143,20	90.328,91	116.674,11	253.866,92	422.837,56	608.365,74	793.893,93	838.749,31			
				Contrapartida:	19.485,99	47.388,16	61.209,32	133.183,11	221.828,12	319.159,51	416.490,91	440.022,84			
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Investimento:	56.629,19	137.717,07	177.883,42	387.050,02	644.665,68	927.525,26	1.210.384,84	1.278.772,15			

BUENO BRANDÃO - MG
Local
quinta-feira, 4 de maio de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: EDGAR FRANCISCO DOS SANTOS
CREA/CAU: 206.582/D
ART/RRT: 14201800000004575708