



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1082206-29	925705/2021/	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - RUA BENJAMIN CONSTANT E REF	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO.

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25
1.	(EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DREN/	480.849,42	% Período:	12,10%	22,30%	36,48%	29,12%								
1.1.	(SERVIÇOS PRELIMINARES)	1.441,99	% Período:	100,00%											
1.2.	DEMOLIÇÃO DE PISO	61.072,95	% Período:	92,90%	7,10%										
1.3.	EXECUÇÃO DE BASE	68.922,35	% Período:			100,00%									
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	218.425,46	% Período:			45,06%	54,94%								
1.5.	TUBULAÇÃO	102.873,74	% Período:		100,00%										
1.6.	BOCA DE LOBO	8.081,69	% Período:			100,00%									
1.7.	ACESSIBILIDADE	2.827,68	% Período:				100,00%								
1.8.	SINALIZAÇÃO	7.110,46	% Período:				100,00%								
1.9.	REVITALIZAÇÃO DE ROTATÓRIA	10.093,10	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 480.849,42			%:	12,10%	22,30%	36,48%	29,12%								
Período:	Repassse:	58.116,84		107.099,86	175.235,03	139.897,69									
	Contrapartida:	60,49		111,49	182,40	145,62									
	Outros:	-		-	-	-									
	Investimento:	58.177,33		107.211,35	175.417,43	140.043,31									
Acumulado:	%:	12,10%		34,40%	70,88%	100,00%									
	Repassse:	58.116,84		165.216,70	340.451,73	480.349,42									
	Contrapartida:	60,49		171,98	354,38	500,00									
	Outros:	-		-	-	-									
	Investimento:	58.177,33		165.388,68	340.806,11	480.849,42									

BUENO BRANDÃO - MG
Local

segunda-feira, 15 de abril de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: EDGAR FRANCISCO DOS SANTOS
CREA/CAU: MG-206.582/D
ART/RRT: MG20221606127