

NOME DA OBRA	DESCRIÇÃO DA OBRA	EMPRESA CONTRATADA	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	Nº DO CONTRATO	PERCENTUAL CONCLUÍDA	DATA INICIO	PREVISÃO DE TÉRMINO	VALOR CONTRATO	VALOR ADITIVO	SITUAÇÃO	MEDIÇÕES							
											1ª MEDIÇÃO - 07/05/2026		2ª MEDIÇÃO		3ª MEDIÇÃO		4ª MEDIÇÃO	
											%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
CASA DA AGRICULTURA	Reforma da casa da agricultura, localizada na Rua João Caldas, 21 – Santa Clara no município de Pedreira/SP.	DIMENSIONAL ENGENHARIA - Eng. Franciso Santos	Proposta da Contratada	012/2026	100,00%	02/03/2026	02/06/2026	R\$ 138.999,95	R\$ -	FINALIZADO	100,00%	R\$ 75.612,80	100%	R\$ 63.387,15	0%		0%	
NAECAP	Construção do NAECAP (Núcleo de Atenção Especial à Criança e Adolescente de Pedreira), localizada na Rua José Augusto Cau, s/nº - Vale Verde I no município de Pedreira/SP.	MC ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA - Eng. Fabricio Eloy Rego	Proposta da Contratada	112/2026	3%	15/06/2026	29/05/2029	R\$ 4.887.847,96	R\$ -	EM ANDAMENTO	3%	R\$ 147.151,08						
EMEF Profª Zulmar Deoclécia Pintor Bernardes	Manutenção da escola EMEF Profª Zulmar Deoclécia Pintor Bernardes, localizada na Rua Norma Desanti Saragioto - Jardim Marajoara no município de Pedreira/SP.	ATLAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. Eng.	Proposta da Contratada	107/2026	0%	15/06/2026	15/10/2026	R\$ 810.500,00	R\$ -	EM ANDAMENTO								
Construção Almojarifado da Educação	Construção do almojarifado da Educação, localizada na Rua Maria Angi Sarkis esquina com Rua Pedro Martinês, s/nº - Pq Industrial no município de Pedreira/SP.	ROAL CONSTRUTORA E INCORPORAÇÃO LTDA. - Eng. Rodrigo Franco Gomes da Silva	Proposta da Contratada	115/2026	0%	01/07/2026	15/06/2029	R\$ 5.500.000,00	R\$ -	EM ANDAMENTO								

DECLARAÇÃO DE OBRAS PARALISADAS: No exercício de 2026, não foram identificadas obras iniciadas no próprio exercício que estejam paralisadas. Contudo, permanecem paralisadas obras iniciadas em exercícios anteriores, conforme relação abaixo.

- * Complexo NAECAP – Equoterapia, contratada com a empresa Construtora Norbex EIRELI, com contrato em processo de rescisão a pedido da contratada.
- * Estação elevatória de esgoto, rede de recalque e emissário de esgoto no Jardim Marajoara, contratada com a empresa Cadre Engenharia Ltda., com execução suspensa para providências relacionadas a ajustes contratuais.
- * Reforma da EMEIEF Maria Helena Ferraresso Armigliato, contratada com a empresa Tecbula Construções e Reformas SLU Ltda., com contrato em processo de rescisão em razão da execução parcial do objeto.

Para fins desta divulgação, consideram-se obras paralisadas aquelas cuja execução foi interrompida por prazo indeterminado, sem que tenha ocorrido o encerramento ou a rescisão do respectivo contrato.

Informações atualizadas em 15/07/2026