



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA		VALOR DA OBRA:		R\$ 150.410,55		DATA: 03/06/2022		
OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE NA RUA TAURUS		LOCAL: CAMANDUCAIA-MG		PRAZO DE EXECUÇÃO:				
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,38%	100,00%				
		Financeiro	578,09	578,09				
2	SUB-LEITO E BASE	Físico %	0,00%	100,00%				
		Financeiro	0,00	0,00				
3	DRENAGEM SUPERFICIAL	Físico %	16,48%	100,00%				
		Financeiro	24.789,43	24.789,43				
4	PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETES RUA TAURUS	Físico %	83,13%	40,00%	60,00%			
		Financeiro	125.043,03	50.017,21	75.025,82			
TOTAL		Físico %	99,99%	50,12%	49,88%			
		Financeiro	R\$ 150.410,55	R\$ 75.384,73	R\$ 75.025,82			

Mauro Henrique Carvalho de Siqueira

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha

5070120856/D

CREA

Rodrigo Alves de Oliveira

Carimbo e assinatura do prefeito

Secretaria Municipal de Obras
 obras@camanducaia.mg.gov.br
 Avenida Targino Vargas, 45, Mantiqueira - Camanducaia/MG
 37650-000 - Telefone 35 3433 1868 - Fax 35 3433 2100
 CNPJ/MF 17.935.396/0001- 61

CEP