



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

**OBRA: Execução de "TUNNEL LINER" para travessia de águas pluviais.**  
Local: Rua Érico Veríssimo x Rua Machado de Assis - Jd Jacira - Itapeperica da Serra - SP

ENTREGAS	Valor (R\$)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 221.124,39	R\$ 110.562,20 50,00%	R\$ 110.562,20 50,00%		
2. POÇOS	R\$ 148.823,30			R\$ 74.411,65 50,00%	R\$ 74.411,65 50,00%
3. TUNNEL LINER	R\$ 896.883,83	R\$ 224.220,96 25,00%	R\$ 224.220,96 25,00%	R\$ 224.220,96 25,00%	R\$ 224.220,96 25,00%
4. TUNEL LINER	R\$ 230.251,63				R\$ 230.251,63 100,00%
TOTAL	R\$ 1.497.083,15				
TOTAL MENSAL	R\$ 1.497.083,15	R\$ 334.783,15 22,36%	R\$ 334.783,15 22,36%	R\$ 298.632,61 19,95%	R\$ 528.884,24 35,33%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 334.783,15 22,36%	R\$ 669.566,31 44,72%	R\$ 968.198,91 64,67%	R\$ 1.497.083,15 100,00%

Itapeperica da Serra, 06 de maio de 2026

08.075.660/0001-43  
B3  
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.  
Eng: Marco Aurélio Góliveira da Silva  
CREA: 5089842324  
Sócio-Diretor

B3 Engenharia e Construção Ltda  
CNPJ: 08.075.660/0001-43

B3 Engenharia e Construção Ltda. - CNPJ: 08.075.660/0001-43  
Estrada da Represa, 1775 - Recanto da Serra - Itapeperica da Serra/SP  
Tel. (11) 4666-4651 e-mail: b3.engenharia@bol.com.br