



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEQUERICA DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Cronograma Físico Financeiro

OBRA: Revisão de telhado

Local: EM Acácia - R FELIPE MENDES RODRIGUES, nº 99 - JARDIM DAS OLIVEIRAS - Itapequerica da Serra - SP

ENTREGAS		1º Mês	2º Mês	3º Mês
Serviços preliminares	R\$ 24.791,17	24.791,17 100,00%		
Cobertura e forro	R\$ 83.009,00	27.669,67 33,33%	27.669,67 33,33%	27.669,67 33,33%
Elétrica	R\$ 5.831,29			5.831,29 100,00%
Total	R\$ 113.631,46			
Total Mensal		52.460,84	27.669,67	33.500,96
		46,17%	24,35%	29,48%
Total Acumulado		52.460,84	80.130,51	113.631,46
		46,17%	70,52%	100,00%