

										
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS										
SECRETARIA DE TURISMO						MUNICÍPIO				
Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos						Ilha Comprida				
OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DA ORLA DO MAR PEQUENO						PRAZO PROPOSTO			DATA BASE:	
						INICIO: até 180 dias da data da assinatura do convênio			agosto-19	
						FINAL: 900 dias a partir da data da assinatura do convênio				
ITEM	SERVIÇOS	VALORES	UNIDADE	1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	4ª ETAPA	5ª ETAPA	6ª ETAPA	TOTAL
				PERÍODO: 270 dias PRAZO DE LIBERAÇÃO: 180 dias para início das obras + 30 dias prazo de execução + 30 dias após a execução dos serviços, apresentação da medição e aprovação da medição	PERÍODO: 90 dias PRAZO DE LIBERAÇÃO: 60 dias prazo de execução + 30 dias após a aprovação da prestação de contas da fase anterior, execução dos serviços, apresentação da medição e aprovação da medição	PERÍODO: 90 dias PRAZO DE LIBERAÇÃO: 60 dias prazo de execução + 30 dias após a aprovação da prestação de contas da fase anterior, execução dos serviços, apresentação da medição e aprovação da medição	PERÍODO: 90 dias PRAZO DE LIBERAÇÃO: 60 dias prazo de execução + 30 dias após a aprovação da prestação de contas da fase anterior, execução dos serviços, apresentação da medição e aprovação da medição	PERÍODO: 90 dias PRAZO DE LIBERAÇÃO: 60 dias prazo de execução + 30 dias após a aprovação da prestação de contas da fase anterior, execução dos serviços, apresentação da medição e aprovação da medição	PERÍODO: 270 dias PRAZO DE LIBERAÇÃO: 60 dias prazo de execução + 30 dias após a aprovação da prestação de contas da fase anterior, execução dos serviços, apresentação da medição e aprovação da medição + 180 dias para tramitação, encerramento e aprovação	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 122.331,50	%	27,46%	14,51%	14,51%	14,51%	14,51%	14,50%	100,00%
		R\$ 122.331,50	R\$	R\$ 33.592,23	R\$ 17.750,30	R\$ 17.750,30	R\$ 17.750,30	R\$ 17.750,30	R\$ 17.738,07	R\$ 122.331,50
2	URBANIZAÇÃO	R\$ 360.892,50	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 360.892,50	R\$	R\$ 360.892,50						R\$ 360.892,50
3	ESPAÇO PÚBLICO	R\$ 332.868,14	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	41,58%	58,42%	100,00%
		R\$ 332.868,14	R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138.406,57	R\$ 194.461,57	R\$ 332.868,14
4	ESTRUTURAS DE APOIO NÁUTICO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 183.872,04	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 183.872,04	R\$						R\$ 183.872,04	R\$ 183.872,04
5	CENTRO DE INSTRUÇÃO NÁUTICA	R\$ 1.168.889,72	%	27,66%	35,43%	34,21%	2,70%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 1.168.889,72	R\$	R\$ 323.314,90	R\$ 414.137,63	R\$ 399.877,17	R\$ 31.560,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.168.889,72
6	REFORMAS									
6.1	BLOCO 1 - FUTURO MEMORIAL MARATAYAMA	R\$ 193.465,21	%	10,00%	0,00%	10,00%	50,00%	30,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 193.465,21	R\$	R\$ 19.346,52		R\$ 19.346,52	R\$ 96.732,61	R\$ 58.039,56		R\$ 193.465,21
6.2	BLOCO 2 - CENTRO DE APOIO AO TURISTA	R\$ 715.442,65	%	20,00%	0,00%	10,00%	60,00%	10,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 715.442,65	R\$	R\$ 143.088,53		R\$ 71.544,27	R\$ 429.265,59	R\$ 71.544,26		R\$ 715.442,65
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 177.465,48	%	0,00%	24,78%	0,00%	0,00%	74,49%	0,73%	100,00%
		R\$ 177.465,48	R\$	R\$ 0,00	R\$ 43.975,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 132.194,04	R\$ 1.295,49	R\$ 177.465,48
RECURSOS ESTADUAIS		R\$ 3.255.227,24		R\$ 880.234,68	R\$ 475.863,88	R\$ 508.518,26	R\$ 575.308,52	R\$ 417.934,73	R\$ 390.552,76	R\$ 3.248.412,83
RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.814,41	R\$ 6.814,41
<b>T O T A L TOTAL</b>				<b>R\$ 880.234,68</b>	<b>R\$ 475.863,88</b>	<b>R\$ 508.518,26</b>	<b>R\$ 575.308,52</b>	<b>R\$ 417.934,73</b>	<b>R\$ 397.367,17</b>	<b>R\$ 3.255.227,24</b>
BDI PORCENTAGEM DE SERVIÇOS				27,04%	14,62%	15,62%	17,67%	12,84%	12,21%	100,00%

ASSINATURA: \_\_\_\_\_  
Caroline Vaz Rodrigues  
CAU A72611-7

OBS. Para configuração do prazo foi considerado: 180 dias para licitação e início das obras + 360 dias de execução + 180 dias para vistoria e análise da medição + 180 dias para análise das prestações de contas, adequações e encerramento = 900 dias