

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL

Assunto/Título: CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E REFEITÓRIO DO ALMOXARIFADO

Local: RUA FELICIO BOTTINO, CENTRO

Município: CEDRAL-SP

DATA BASE:
JULHO 2018

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		TOTAL
			PERÍODO:		PERÍODO:		PERÍODO:		PERÍODO:		PERÍODO:		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a assinatura do convênio	PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 60 dias após a aprovação da prest.contas da parcela anterior	PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 90 dias após a aprovação da prest.contas da parcela anterior	PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 120 dias após a aprovação da prest.contas da parcela anterior	PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 180 dias após a aprovação da prest.contas da parcela anterior	PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00										100,00
		R\$	860,38										860,38
2	INFRAESTRUTURA	%	100,00										100,00
		R\$	13.146,42										13.146,42
3	ESTRUTURA	%	100,00										100,00
		R\$	19.072,00										19.072,00
4	SUPERESTRUTURA	%		100,00									100,00
		R\$		11.587,34									11.587,34
5	COBERTURA	%		100,00									100,00
		R\$		20.098,74									20.098,74
6	ESQUADRIAS EM ALUMINIO	%		20,00						80,00			100,00
		R\$		3.692,58						14.770,32			18.462,90
7	PISOS	%					50,00		50,00				100,00
		R\$					4.385,05		4.385,05				8.770,10
8	REVESTIMENTOS	%					100,00						100,00
		R\$					13.756,31						13.756,31
9	DIVISÓRIAS	%							100,00				100,00
		R\$							18.516,92				18.516,92
10	HIDRAULICA	%					50,00		30,00		20,00		100,00
		R\$					10.725,38		6.435,22		4.290,16		21.450,76
11	ELETRICA	%					50,00		30,00		20,00		100,00
		R\$					4.583,45		2.750,07		1.833,38		9.166,90
12	PINTURA	%									100,00		100,00
		R\$									9.443,55		9.443,55
13	LIMPEZA FINAL DA OBRA	%									100,00		100,00
		R\$									943,31		943,31
T O T A L			33.078,80	35.378,66	33.450,19	32.087,26	31.280,72	165.275,63					