



		<b>Relatório n°</b>	<b>10</b>		
		<b>Data do relatório</b>	<b>22/11/2023 - 21/12/2023</b>		
		<b>Dia da semana</b>	Quarta-Feira até Quinta-Feira		
<b>Relatório de Obra</b>		<b>Contrato</b>	259/2022		
<b>Obra</b>	<b>Recuperação de galerias e adequações de microdrenagem - Rua Duque de Caxias x Rua Barão de Campinas e entornos do "Mercado Municipal"</b>		<b>Prazo contratual</b>	542 dias	
<b>Local</b>	Rua Duque de Caxias x Rua Barão de Campinas e entornos do Mercado Municipal		<b>Prazo decorrido</b>	451 dias	
<b>Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Limeira	<b>Responsável</b>	Eng. José Luiz Gazotti (Execução), Eng. Dagoberto de Campos Guidi (Gestor contratual) e Eng. Rafael Justi Torrezan e Tecnólogo Adriano Clodoaldo Camacho (Fiscalização)	<b>Prazo a vencer</b>	91 dias

**Ocorrências (1)**

Execução de interligação entre os reservatórios. Preparativos para execução da fundação do novo Mercadoão. Finalizando paredes de concreto do Piscinão. Iniciada execução da rampa de manutenção da Piscininha.

Parecer técnico

**Fotos (9)**





**Aprovado** 08/01/2024 14:03

Rafael Torrezan  
rafael.torrezan@limeira.sp.gov.br  
Engenheiro Civil