

			Relatório n°	6	
			Data do relatório	01/04/2024 - 30/04/2024	
			Dia da semana	Segunda-Feira até Terça-Feira	
Relatório de Obra			Contrato	206/2023	
Obra	Reforma e aumento do Centro Aquático - Alberto Savoy		Prazo contratual	366 dias	
Local	Rua Dr Roberto Mange, 115 - Jd. Mercedes		Prazo decorrido	274 dias	
Contratante	Prefeitura Municipal de Limeira	Responsável	Dagoberto de Campos Guidi (Gestor Contratual), Téc. Vinícius Cominato (Fiscalização)	Prazo a vencer	92 dias

Ocorrências (1)

Continuação das etapas de terraplanagem, locação, execução da infraestrutura e superestrutura, execução das alvenarias, as infraestruturas para as instalações elétricas e hidrossanitárias, execução do revestimento argamassado (chapisco, emboço e reboco) dos muros de arrimo, das arquibancadas, do prédio administrativo e dos vestiários.
Iniciada a etapa de execução o forro de gesso, testes de cores para pintura das paredes, piso tipo granilite.

Comentários (1)

Jaqueline 04/04/2024 16:44
Valor total da obra: R\$ 2.888.497,72

Objeto da Obra:
Reforma e aumento do Centro Aquático - Alberto Savoy - Local : Rua Dr. Roberto Mange, 115 - Jd. Mercedes.

Estudos Técnicos:
Concorrência pública nº 06/2023 - Link para pesquisa e consulta no portal da transparência >> Download de editais >>
https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/

Recursos orçamentários e fontes de Recursos:
Contrato FINISA nº 0609.517-44 - CAIXA - Dotação Secretaria Municipal de Esportes e Lazer nº 18.01.00 - 4.4.90.51.99 - 27 812 3002 1160.

Finalidade da Obra:
Realizar melhorias e adequar o local, oferecendo mais qualidade aos usuários do centro aquático.

Agentes Participantes:
Prefeitura Municipal de Limeira e Caixa Econômica Federal - Financiamento.

Público Alvo:
População e usuários do centro aquático.

Descrição detalhada de todas as ações previstas para a obra:
Concorrência pública nº 06/2023 - Link para consultar planilha orçamentária no portal da transparência >> Download de Editais >>
https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/

Projeto básico e projetos executivos da obra:
Concorrência pública nº 06/2023 - Link para consulta no portal da transparência >> Download de Editais >>
https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/

Edital de licitação:
Concorrência pública nº 06/2023 - Link para pesquisa e consulta no portal da transparência >> Download de Editais >>
https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/

Contrato firmado:
Contrato nº 206/2023 - Link para localizar e acessar o contrato: https://serv42.limeira.sp.gov.br/ncweb/cns_contratos_web_mestre/

Empresa Responsável:
CRM Construtora Ltda - CNPJ nº: 10.546.785/0001-56

Fotos (16)



Forro de gesso



Caixa de esgoto



Terraplenagem





Terraplenagem



Bicicletário



Piso tipo granilite.



Piso tipo granilite.



Piso tipo granilite.



Gesso liso sobre parde