

			Relatório n°	2	
			Data do relatório	22/09/2023 - 14/11/2023	
			Dia da semana	Sexta-Feira até Terça-Feira	
Relatório de Obra			Contrato	172/2023	
Obra	Recuperação Estrutural e Troca de Calhas da Cobertura da Biblioteca Pedagógica		Prazo contratual	92 dias	
Local	Rua João Kuhl Filho s/n - Vila São João - Limeira- SP		Prazo decorrido	92 dias	
Contratante	Prefeitura Municipal de Limeira	Responsável	Eng. Dagoberto de Campos Guidi (Gestor Contratual), Engª Ana Patrícia A. de Castro (Fiscalização) e Eng. Paulo Roberto Moreira (Execução)	Prazo a vencer	-22 dias

Ocorrências (2)

Na semana do dia 25/09/2023 está sendo executada a instalação da nova calha e a continuação da restauração da estrutura.
 Na semana do dia 16/10/2023 está sendo executada a pintura das telhas laterais da cobertura.
 Na semana do dia 30/10/2023, a pintura da estrutura metálica começa a ser executada.
 Na semana do dia 06/11/2023, a pintura da estrutura metálica continua sendo realizada.

Ana Patrícia Aranha de Castro
 Engenheira Civil
 CREA SP 5069209518

Parecer técnico

Na semana do dia 09/10/23 as atividades não serão executadas devido às festividades que acontecerão no local.
 Dias 09/10 e 10/10: Comemoração da Polícia Militar.
 Dias 11/10 a 15/10: Festa do Milho.

Dia parado

Comentários (1)

Ana Patrícia Aranha de Castro 26/09/2023 15:06
 Valor total da obra: R\$ 318.576,45

Objeto da Obra:

Recuperação Estrutural e troca de Calhas da Cobertura da Biblioteca Pedagógica, localizada na Rua João Kuhl Filho s/n - Vila São João.

Estudos Técnicos:

Convite nº 08/2023 - Link para pesquisa e consulta no portal da transparência >> Download de editais >>
https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/

Recursos orçamentários e fontes de Recursos:

Contrato FINISA nº 0609.517-44 - CAIXA - Dotação SOSP nº 12.01.00 - 4.4.90.51.99 - 15 452 5002 2410

Finalidade da Obra:

Recuperação e troca de calhas, pois a cobertura da Biblioteca Pedagógica apresenta corrosão na estrutura metálica e nas calhas, com risco de colapso.

Agentes Participantes:

Prefeitura Municipal de Limeira e Caixa Econômica Federal - Financiamento.

Público Alvo:

Usuários e frequentadores do espaço pedagógico.

Descrição detalhada de todas as ações previstas para a obra:

Convite nº 08/2023 - Link para consultar planilha orçamentária no portal da transparência >> Download de Editais >>
https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/

Projeto básico e projetos executivos da obra:

Convite nº 08/2023- Link para consulta no portal da transparência >> Download de Editais >>
https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/

Editais de licitação:

Convite nº 08/2023 - Link para pesquisa e consulta no portal da transparência >> Download de Editais >>
https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/

Contrato firmado:

Contrato nº 172/2023 - Link para localizar e acessar o contrato: https://serv42.limeira.sp.gov.br/ncweb/cns_contratos_web_mestre/

Empresa Responsável:

J.C.M. Construtora Ltda - CNPJ: 07.420.418/0001-05

Fotos (16)



Instalação da calha na cobertura.



Substituição da calha na cobertura.



Substituição da calha na cobertura.



Recuperação estrutural da cobertura.



Recuperação estrutural da cobertura.



Recuperação estrutural da cobertura.



Recuperação estrutural da cobertura.



Pintura da telha lateral da cobertura.



Pintura da telha lateral da cobertura.



Pintura da telha lateral da cobertura.



Pintura da telha lateral da cobertura.



Pintura da telha lateral da cobertura.



Pintura da telha lateral da cobertura.



Pintura da telha lateral da cobertura.



Pintura da estrutura metálica.



Pintura da estrutura metálica.