

 PREFETURA MUNICIPAL DE LIMEIRA ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL  OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 				Relatório nº	1
				Data do relatório	17/03/2025 - 09/05/2025
				Dia da semana	Segunda-Feira até Sexta-Feira
Relatório de Obra				Contrato	06/2025
Obra	Reforma e Ampliação do Centro de Lazer e Saúde do Idoso - Contrato FINISA nº 0615.892-21 CAIXA			Prazo contratual	306 dias
Local	Av. Campinas nº 765 - Vila São Luiz - Limeira - SP			Prazo decorrido	54 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Limeira	Responsável	Tamara de Oliveira (Gestor Contratual); Rafael Justi Torrezan (Fiscalização) e Danilo R. Maluf (Execução).	Prazo a vencer	252 dias

Ocorrências (1)
Instalação das placas, padrões de água e energia elétrica, tapumes, demolições, limpeza de camada vegetal, abertura de vãos e requadros, estacas, blocos de fundação, baldrame, muro de arrimo externo da cozinha e terraplenagem.
Parecer técnico

Fotos (21)



EMPREENDIMENTO
FINANCIADO PELA
CAIXA

**REFORMA E
AMPLIAÇÃO DO
CENTRO DE LAZER
E SAÚDE DO IDOSO**

CAIXA

**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO
CENTRO DE LAZER E SAÚDE
DO IDOSO**

Valor: R\$ 6.990.000,00
Contratada: R. Maluf Engenharia e Construções Ltda
Início: 17/03/2025
Termínio: 16/01/2026
Recursos: Contrato FINEA nº 0615.892-21 CAIXA
Especialização: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Licitação: Concorrência Eletrônica nº 12/2024

9 de mai. de 2025 15:31:50



4 de abr. de 2025 15:28:53



15 de abr. de 2025 15:20:07



4 de abr. de 2025 15:27:35







Rafael Torrezan

Aprovado 15/05/2025 09:48

Rafael Torrezan
rafael.torrezan@limeira.sp.gov.br
Engenheiro Civil