

  			<b>Relatório n°</b>	<b>1</b>	
			<b>Data do relatório</b>	<b>03/04/2023 - 02/06/2023</b>	
			<b>Dia da semana</b>	Segunda-Feira até Sexta-Feira	
<b>Relatório de Obra</b>				<b>Contrato</b>	59/2023
<b>Obra</b>	<b>Fornecimento e implantação de melhorias na área de lazer Barroca Funda/Nações - Via Antônio Cruães Filho</b>			<b>Prazo contratual</b>	61 dias
<b>Local</b>	Barroca Funda/Nações - Via Antônio Cruães Filho			<b>Prazo decorrido</b>	61 dias
<b>Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Limeira	<b>Responsável</b>	Sr. Dagoberto de Campos Guidi (Gestor Contratual), Sr. Renan Rossetii Corbini (Fiscalização) e Sr. Luiz Augusto Pires da Silva (Execução)	<b>Prazo a vencer</b>	0 dias

**Ocorrências (1)**

Os objetos desta obra foram a instalação de aproximadamente 70 metros lineares de gradil metálico em torno do playground existente no parque linear do Parque das Nações, a fim de evitar que alguma criança possa se dirigir em direção à via de circulação de automóveis e ocorra algum acidente mais grave e também a substituição de mais vinte metros lineares de gradil dentro da rotatória, que foi danificado devido a um acidente envolvendo um automóvel.

Também foram fornecidos quatro bancos em concreto, já instalados no entorno do playground e dezessete lixeiras, sendo dois conjuntos para coleta seletiva e quinze lixeiras duplas, para coleta de lixo orgânico. As lixeiras serão instaladas pela equipe da prefeitura, de acordo com programação de serviços interna.

Parecer técnico

**Comentários (1)**

Jaqueline 05/06/2023 17:13

Valor total da obra: R\$ 114.625,00

Objeto da Obra:

Fornecimento e implantação de melhorias na área de lazer Barroca Funda/Nações - Via Antônio Cruães Filho.

Estudos Técnicos:

Pregão eletrônico nº 214/2022 - Link para pesquisa e consulta no portal da transparência >> Download de editais >>  
[https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu\\_comprasPublicas/](https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/)

Recursos orçamentários e fontes de Recursos:

Contrato FINISA nº 0609.517-44 - CAIXA - Dotação SOSP nº 12.01.00 - 3.3.90.39.16 - 15 452 5002 2410.

Finalidade da Obra:

Necessário para o isolamento de acesso à áreas de risco, visando impedir a passagem a tais locais, minimizando a possibilidade de acidentes, preservando a integridade física e a saúde dos munícipes.

Agentes Participantes:

Prefeitura Municipal de Limeira e Caixa Econômica Federal - Financiamento.

Público Alvo:

População e usuários do local.

Descrição detalhada de todas as ações previstas para a obra:

Pregão eletrônico nº 214/2022 - Link para consultar planilha orçamentária no portal da transparência >> Download de Editais >>  
[https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu\\_comprasPublicas/](https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/)

Projeto básico e projetos executivos da obra:

Pregão eletrônico nº 214/2022- Link para consulta no portal da transparência >> Download de Editais >>  
[https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu\\_comprasPublicas/](https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/)

Edital de licitação:

Pregão eletrônico nº 214/2022 - Link para pesquisa e consulta no portal da transparência >> Download de Editais >>  
[https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu\\_comprasPublicas/](https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/)

Contrato firmado:

Contrato nº 59/2029 - Link para localizar e acessar o contrato: [https://serv42.limeira.sp.gov.br/ncweb/cns\\_contratos\\_web\\_mestre/](https://serv42.limeira.sp.gov.br/ncweb/cns_contratos_web_mestre/)

Empresa Responsável:

Pires Montagem Industrial Eireli, CNPJ nº 24.968.485/0001-70.

**Galeria de Fotos (7)**



Gradil sendo descarregado no local onde foram instalados



Início da instalação do gradil



Andamento da instalação do gradil no entorno do playground



Gradil substituído no interior da rotatória



Lixeiras de lixo orgânico fornecidas para fixação pela equipe da Prefeitura de Limeira



Lixeiras de coleta seletiva



Bancos descarregados

**Aprovado** 15/06/2023 11:27