

  		Relatório n°	1	
		Data do relatório	05/01/2023 - 04/02/2023	
		Dia da semana	Quinta-Feira até Sábado	
<b>Relatório de Obra</b>		Contrato	05/2023	
<b>Obra</b>	<b>Duplicação do Viaduto Paulo Natal e Implantação de Complexo Viário local</b>		<b>Prazo contratual</b>	456 dias
<b>Local</b>	Via Antonio Cruaães Filho		<b>Prazo decorrido</b>	31 dias
<b>Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Limeira	<b>Responsável</b>	Dagoberto de Campos Guidi (Gestor Contratual), Adriano Clodoaldo Camacho e Nicola Manis Rodrigues (Fiscalização) e Engº José Edson Seste, Engº José Osvaldo F. da Silva, Engº Osvaldo Rela Junior, Engº José Alves B. Junior e Engº Antônio Fernando G. Simões (Execução).	
			<b>Prazo a vencer</b>	425 dias

**Ocorrências (1)**

Limpeza de área para implantação de complexo viário , recuperação de viaduto e execução de um novo viaduto paralelo ao existente. Levantamentos cadastrais topográficos, Canteiro de Obras, Terraplenagem e Drenagem.

[Parecer técnico](#)

**Comentários (1)**

**Jaqueline** 27/04/2023 11:28

Valor total da obra: R\$ 82.547.538,06

Objeto da Obra:

Duplicação do Viaduto Paulo Natal e Implantação de Complexo Viário no local - Via Antonio Cruaães Filho - Limeira - SP.

Estudos Técnicos:

Concorrência Pública nº 12/2022 - Link para pesquisa e consulta no portal da transparência >> Download de editais >> [https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu\\_comprasPublicas/](https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/)

Recursos orçamentários e fontes de Recursos:

FINISA nº 0599.691-37 CAIXA

FINISA nº 0609.517-44 CAIXA

Dotação nº 12.01.00 - 4.4.90.51.99 - 15 451 5003 1050

Finalidade da Obra:

Melhorias significativas no fluxo de veículos na via principal e imediações, pois atualmente o local sofre um afunilamento, apresentando a necessidade de duplicação do trecho bem como a implantação de complexo viário local, com criação de novas alças de acesso e ampliação das vias existentes no entorno.

Agentes Participantes:

Prefeitura Municipal de Limeira e Caixa Econômica Federal - Financiamento.

Público Alvo:

População e usuários da região e imediações.

Descrição detalhada de todas as ações previstas para a obra:

Concorrência Pública nº 12/2022 - Link para consultar planilha orçamentária no portal da transparência >> Download de Editais >> [https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu\\_comprasPublicas/](https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/)

Projeto básico e projetos executivos da obra:

Concorrência Pública nº 12/2022 - Link para consulta no portal da transparência >> Download de Editais >> [https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu\\_comprasPublicas/](https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/)

Edital de licitação:

Concorrência Pública nº 12/2022 - Link para pesquisa e consulta no portal da transparência >> Download de Editais >> [https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu\\_comprasPublicas/](https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/)

Contrato firmado:

Contrato nº 05/2023 - Link para localizar e acessar o contrato: [https://serv42.limeira.sp.gov.br/ncweb/cns\\_contratos\\_web\\_mestre/](https://serv42.limeira.sp.gov.br/ncweb/cns_contratos_web_mestre/)

Empresa Responsável:

Jofege Pavimentação e Construção Ltda.

**Galeria de Fotos (4)**



Início de implantação do Canteiro de Obras com a execução da cerca.



Execução do Canteiro de Obras



Terraplenagem



Piso da área de escritório, laboratório, refeitório e segurança do trabalho.