




PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME
CNPJ: 18.715.433/0001-99
Relatório de Acompanhamento das Iniciativas de Reparação da Bacia do Paraopeba_Mateus Leme



Iniciativas	Status Atual	Ações Já Realizadas	Próximos Passos Planejados	Execução Financeira Acumulada do Projeto	Saldo Restante A Ser Executado	Observações
Construção de Espaços de Lazer: Pista de Skate e Quadra Poliesportiva -Mateus Leme	Em andamento	Quadra Poliesportiva do Bairro Mangabeiras concluída. Pista de Skate em fase de conclusão.	Pedido de autorização para execução de grafitagem da pista de skate além de adequações de segurança da pista.	R\$ 2.183.976,88		Construção de quadra poliesportiva e pista de skate concluídas. Aguardando autorização para aditivos de adequação e aformoseamento da Pista de Skate.
Reforma de 04 Unidades Básicas de Saúde (UBS) – Mateus Leme	Concluído	Execução física das unidades básicas de saúde concluídas.	Prestação de Contas.		R\$ 3.217.919,67	
Reforma de Vias Urbanas e Rurais e Construção e Reforma de Pontes	Em andamento	Pavimentação da Rota Escolar no Bairro Vivendas do Vale; Pavimentação no Distrito de Serra Azul; e Pavimentação no Povoado de Varginha. Reconstrução da Ponte do Bairro Santa Cruz; e Construção do Viaduto do Bairro Central.	As etapas relativas das Obras de arte especiais (Viaduto do Bairro Central) ainda em curso.	R\$ 23.960.725,56	R\$ 1.457.306,96	Todas as vias previstas no Formulário de Detalhamento da Iniciativa – FDI já foram integralmente executadas .
Georreferenciamento Territorial	Em andamento	Mobilização, Levantamento Topográfico, Implantação de marcos geodésicos; Serviço de aerolevanteamento; geração de ortofotos; Geração modelo digital MDT e MDS 4ptos/m2; início da elaboração de base cartográfica e Levantamento técnico multifinalitário com efeito cadastral e atualização da base de dados geográficos territoriais.	Continuidade da execução do plano de trabalho.	R\$ 805.010,90	R\$ 1.917.233,02	
Plano Municipal de Saneamento Básico	Em andamento	Mapeamento de atores locais; Composição de Comitê Executivo e do Comitê de Coordenação; Proposta dos Setores de Mobilização e Relatório de Acompanhamento.	Início da execução do plano de trabalho.	R\$ 0,00	R\$ 696.533,58	Ordem de início programada para MAIO/26.