




Município de Ilha Comprida

Estância Balneária

Departamento de Projetos, Obras e Serviços



OBRA: EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS PARA PONTOS DE PARADA DE ÔNIBUS EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO OU DE MADEIRA.

LOCAL MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA/SP

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ABRIGOS DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADOS

Ilha Comprida, 05 de janeiro de 2020

DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
Placa de identificação da obra	R\$3.663,96	R\$3.663,96			R\$3.663,96
		100,00%			100,00%
Abrigo de passageiros para transporte público em concreto armado	R\$472.860,96	R\$157.620,32	R\$157.620,32	R\$157.620,32	R\$472.860,96
		33,33%	33,33%	33,33%	100,00%
TOTAL R\$	476.524,92	R\$161.284,28	R\$157.620,32	R\$157.620,32	R\$476.524,92
TOTAL %		33,85%	33,08%	33,08%	100,00%
ACUMULADO R\$		R\$161.284,28	R\$318.904,60	R\$476.524,92	

DEP. PROJ. OBRAS E SERVIÇOS