



TERMO DE PARALISAÇÃO DE OBRA

LICITAÇÃO: Concorrência Pública 08/2020

CONTRATO: 113/2020- ID: 3471

A Secretaria Municipal de Obras Públicas, da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, no uso de suas atribuições legais, constatou que a Obra do bairro Estados – Jardim Morumbi encontra-se atrasada em relação ao Cronograma inicialmente proposto. O Contrato em questão possui 2 notificações emitidas à Pavimentadora Araújo Eireli. Existe uma relação conflituosa mantida pela Empresa com a Equipe de Fiscalização. Há também diversas reclamações de munícipes em relação as condições em que a Empresa manteve as vias e os acessos das residências.

Objeto:

Contratação de empresa, para execução de Pavimentação Urbana em CBUQ no bairro Estados – Jardim Morumbi, com a área de 19.429,12m², conforme convênio firmado com SEDU- PARANACIDADE – SAM 60.

Contratada:

Pavimentadora Araújo Eireli

CNPJ: 13.161.086/0001-86

Endereço:

Rua Altonia, nº 336 – Emiliano Pernetá – Pinhais/PR

e-mail: evaconstrutora@gmail.com - Telefone: (41) 3665-9557 – (41) 99845-5108

**Valor da
Contratação:
Convênio**

R\$ 3.878.911,50 (três milhões, oitocentos e setenta e oito mil e novecentos e onze reais e cinquenta centavos).

Fiscalização:

Carlos Daniel Kravchychyn Filho

Engenheiro Civil

CREA/PR: 70.300/D

**Vigência
Contrato:**

INÍCIO: 05/08/2020

FINAL: 28/11/2021

480 (quatrocentos e oitenta) dias da assinatura do Contrato.

**Prazo
Execução:**

INÍCIO: 12/08/2020

FINAL: 09/04/2021


240 (duzentos e quarenta) dias, contados a partir do 11º dia da data da assinatura do Contrato.

**Paralisação de
Obra:**

A Presente comunicação tem por finalidade formalizar a **paralisação da obra no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar do dia 08/01/2021 até 08/05/2021.**

O referido prazo se deve em função da realização de estudos mais aprofundados para definição da solução técnica a qual vise suprir os parâmetros das situações identificadas em campo.

Data de Expedição e Assinatura: 08 de janeiro de 2021.


Marco Antônio Marcondes Silva
Secretário Municipal de Obras
Públicas
Decreto: 5487/2021


Carlos Daniel Kravchychyn Filho
Engenheiro Civil
CREA/PR: 70.300/D
Matrícula FRG 354.116


Rubens Cardoso dos Santos
Responsável Técnico
CREA/CAU: PR 29.538/D
Pavimentadora Araújo Eireli

**Publicado no Diário
Oficial Eletrônico
Nº012/2021 - Data: de 20
de janeiro de 2021.**