



TERMO DE PARALISAÇÃO DE OBRA


LICITAÇÃO: Concorrência Pública 8/2020


CONTRATO: 113/2020- ID: 3471


A Secretaria Municipal de Obras Públicas, da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, no uso de suas atribuições legais, constatou que a Obra do bairro Estados – Jardim Morumbi encontra-se atrasada em relação ao Cronograma inicialmente proposto. O Contrato em questão possui 2 notificações emitidas à Pavimentadora Araújo Eireli. Existe uma relação conflituosa mantida pela Empresa com a Equipe de Fiscalização. Há também diversas reclamações de munícipes em relação as condições em que a Empresa manteve as vias e os acessos das residências.

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------|---|
| Objeto: | Contratação de empresa, para execução de Pavimentação Urbana em CBUQ no bairro Estados – Jardim Morumbi, com a área de 19.429,12m ² , conforme convênio firmado com SEDU- PARANACIDADE – SAM 60. | | |
| Contratada: | Pavimentadora Araújo Eireli | CNPJ: 13.161.086/0001-86 | |
| Endereço: | Rua Altonia, nº 336 – Emiliano Pernetá – Pinhais/PR e-mail: evaconstrutora@gmail.com - Telefone: (41) 3665-9557 – (41) 99845-5108 | | |
| Valor da Contratação: Convênio | R\$ 3.878.911,50 (três milhões, oitocentos e setenta e oito mil e novecentos e onze reais e cinquenta centavos). | | |
| Fiscalização: | Gustavo Gonçalves Quadros | Engenheiro Civil | CREA/PR: 72224/D |
| Vigência Contrato: | INÍCIO: 05/08/2020 | FINAL: 28/11/2021 | 480 (quatrocentos e oitenta) dias da assinatura do Contrato. |
| Prazo Execução: | INÍCIO: 12/08/2020 | FINAL: 09/04/2021 | 240 (duzentos e quarenta) dias, contados a partir do 11º dia da data da assinatura do Contrato. |
| Paralisação de Obra: | A Presente comunicação tem por finalidade formalizar a paralisação da obra no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar do dia 09/05/2021 até 06/09/2021 . O referido prazo se deve em função da realização de estudos mais aprofundados para definição da solução técnica a qual vise suprir os parâmetros das situações identificadas em campo. | | |

Data de Expedição e Assinatura: 07 de maio de 2021.


Marco Antônio Marcondes Silva
Secretário Municipal de Obras
Públicas
Decreto: 5487/2021


Gustavo Gonçalves Quadros
Engenheiro Civil
CREA/PR: 72224/D
Matrícula FRG 349338


Rubens Cardoso dos Santos
Responsável Técnico
CREA/CAU: PR 29.538/D
Pavimentadora Araújo Eireli

Publicado no Diário
Oficial Eletrônico
Nº105/2021 - Data: de 20
de maio de 2021.