

OBRAS EM ANDAMENTO										
ITEM	Nº CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO CONTRATUAL	MODALIDADE DA LICITAÇÃO	PROCESSO LICITATÓRIO	INÍCIO DA OBRA	VENCIMENTO	VALOR CONTRATADO	SITUAÇÃO ATUAL	PERCENTUAL AFERIDO PELA ÚLTIMA MEDIÇÃO
1	448/2022	ENGERB CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA OU CRECHE EMEF PROF. ARMANDO JOSÉ FARINAZZO	CONCORRÊNCIA Nº 005/2022	PROCESSO Nº 184/2022	08/09/2022	31/07/2026	R\$ 2.299.899,99	EM ANDAMENTO	63,94%
2	104/2024	ENGCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)	CONCORRÊNCIA Nº 002/2024	PROCESSO Nº 085/2024	19/05/2025	19/05/2026	R\$ 660.000,00	EM ANDAMENTO	67,90%
3	182/2025	CAROLINE MAIRA BERNARDES DA SILVA - EPP	EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO CONJUNTO HABITACIONAL WILSON MOREIRA	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025	PROCESSO Nº 040/2025	27/11/2025	27/08/2026	R\$ 197.022,20	EM ANDAMENTO	8,12%
4	195/2025	STUDIO GHS ENGENHARIA LTDA.	EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2025	PROCESSO Nº 113/2025	09/12/2025	09/08/2026	R\$ 548.900,00	EM ANDAMENTO	6,52%
5	135/2025	ECAV CONSTRUÇÕES EIRELI LTDA.	REFORMA E READEQUAÇÃO DO IMÓVEL DA ANTIGA CASA COFASP PARA A INSTALAÇÃO DO NOVO CENTRO DIA DO IDOSO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2025	PROCESSO Nº 101/2025	11/09/2025	30/06/2026	R\$ 92.330,00	EM ANDAMENTO	60,65%
6	031/2026	JOSE LUIZ GARCIA VIEIRA LTDA - ME	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM CONCRETO NA AVENIDA AUGUSTO CAVALIM, PRÓXIMO AO RESIDENCIAL TERRA VERDE	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 012/2025	PROCESSO Nº 168/2025	16/03/2026	16/07/2026	R\$ 90.000,00	EM ANDAMENTO	0
7	046/2026	ENGCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS À REVITALIZAÇÃO DO HORTO FLORESTAL "DR. FERNANDO COSTA"	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026	PROCESSO Nº 011/2026	22/04/2026	22/04/2027	R\$ 1.449.924,08	EM ANDAMENTO	0

Atualização em 14/05/2026

OBRAS PARALISADAS NO MOMENTO ATUAL										
ITEM	Nº CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO CONTRATUAL	MODALIDADE DA LICITAÇÃO	PROCESSO LICITATÓRIO	INÍCIO	VENCIMENTO	VALOR CONTRATADO	SITUAÇÃO ATUAL	MOTIVO DA PARALISAÇÃO DA OBRA
1	75/2025	POLACHINI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	EXECUÇÃO DE ESPAÇO SAÚDE NO RESIDENCIAL MÁRIO BENEZ	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025	PROCESSO Nº 020/2025	23/07/2025	23/01/2026	R\$ 436.162,30	PARALISADA	DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA CONTRATADA
2	163/2025	FRADOSO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIAS E SARIJETAS E SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NA RUA 6, CONJUNTO HABITACIONAL EMILIO MININEL	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025	PROCESSO Nº 037/2025	18/12/2025	18/02/2026	R\$ 151.000,00	PARALISADA	AUSÊNCIA DE REPASSES FINANCEIROS PELO ÓRGÃO CONVENIENTE
3	155/2025	LUANA GOMES MAGRI PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.	EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ESTANDE DE TIROS DO 16º BPM	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2025	PROCESSO Nº 148/2025	02/12/2025	02/04/2026	R\$ 188.500,00	PARALISADA	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA A SER REALIZADA PELA PREFEITURA CONDICIONADA À LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA

Atualização em 14/05/2026

OBRAS CONCLUÍDAS ENTRE OS ANOS DE 2025 E 2026							
ITEM	Nº CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO CONTRATUAL	MODALIDADE DA LICITAÇÃO	PROCESSO LICITATÓRIO	VALOR CONTRATADO	SITUAÇÃO ATUAL
1	495/2022	JR SANTA FÉ PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA - REVITALIZAÇÃO DA RODOVIA VICINAL CARLOS GANDOLFI	CONCORRÊNCIA Nº. 008/2022	PROCESSO N° 269/2022	R\$ 5.316.406,49	CONCLUÍDO
2	490/2022	CONPAV SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÃO LTDA	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS E DRENAGEM NA AVENIDA DOS FERROVIÁRIOS	CONCORRÊNCIA Nº. 007/2022	PROCESSO N° 267/2022	R\$ 1.693.914,83	CONCLUÍDO
3	121/2023	PEDREIROS - PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E ÁREA DE LAZER - PRAÇA 01 - (RUA ARGEMIRO FELTRIN, RUA EUCLIDES L. BELENTANI E RUA ENÉRCIO BIGNARDI - BAIRRO UNIVERSITÁRIO) / PRAÇA 02 - (RUA MIRA ESTRELA ESQ. RUA OMERIO A. DE LIMA BAIRRO: CONJ. HABITACIONAL BERNARDO PESSUTO)	CONCORRÊNCIA Nº. 018/2022	PROCESSO N° 460/2022	R\$ 546.099,46	CONCLUÍDO
4	337/2023	FBR PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA CRIANÇA	CONCORRÊNCIA Nº. 009/2023	PROCESSO N° 120/2023	R\$ 628.566,70	CONCLUÍDO
5	038/2024	FBR PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE NA AVENIDA AUGUSTO CAVALIN	CONCORRÊNCIA Nº. 017/2023	PROCESSO N° 479/2023	R\$ 613.999,99	CONCLUÍDO
6	232/2024	ENGERB CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA EM ADUELAS DE CONCRETO - PONTE CÔRREGO DO ENGENHO	CONCORRÊNCIA Nº 010/2024	PROCESSO N° 211/2024	R\$ 264.000,00	CONCLUÍDO
7	347/2022	ENGERB CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI	EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA REPRESA MUNICIPAL - REPRESA BEIRA RIO	CONCORRÊNCIA Nº. 003/2022	PROCESSO N° 158/2022	R\$ 1.911.111,11	CONCLUÍDO
8	195/2023	SALIARTE CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI	EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEMEI CLÍVIA PEREIRA MACHADO	CONCORRÊNCIA Nº. 002/2023	PROCESSO N° 008/2023	R\$ 1.322.990,00	CONCLUÍDO
9	258/23	FBR PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEMEI ALBERTINA ROZA DE SOUZA GARCIA	CONCORRÊNCIA Nº. 008/2023	PROCESSO N° 119/2023	R\$ 868.111,11	CONCLUÍDO
10	055/2024	FBR PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO O GINÁSIO DE ESPORTES "BEIRA RIO" DR. QUERTON RIBAMAR PRADO DE SOUZA"	CONCORRÊNCIA Nº. 016/2023	PROCESSO N° 463/2023	R\$ 398.999,99	CONCLUÍDO
11	214/2025	STUDIO GHS ENGENHARIA LTDA.	EXECUÇÃO DE REPAROS, REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA COBERTURA DO PAÇO MUNICIPAL	CONCORRÊNCIA Nº 015/2025	PROCESSO N° 171/2025	R\$ 82.800,00	CONCLUÍDO