

Campo Largo, 25 de Agosto de 2022.

À

Prefeitura de Mandirituba

Contatos: (41) 3626 1122 / [obras@mandirituba.pr.gob.br](mailto:obras@mandirituba.pr.gob.br)

**COMPACTA**

### Orçamento nº191-22 II

Apresentamos orçamento para fornecimento de uma estrutura em pré-moldado:

**Local da obra: Mandirituba – PR**

#### ITEM – 01 – ESTRUTURA PRINCIPAL – 12,00 x 35,00 x 6,50 metros:

16 Pilares em concreto armado 0,25 x 0,30 h=6,50 + 1,20 metros;  
16 Blocos de fundação para os pilares da estrutura;  
16 Braços de cobertura em concreto armado V 12,00 metros sem beiral;  
70 Terças em concreto armado com 5,00 metros;  
16 Platibandas em concreto armado;

TOTAL DO ITEM – 01 \_\_\_\_\_ R\$ 162.970,00

#### ITEM – 02 – ESTRUTURA AUXILIAR PARA BALDRAME PERÍMETRO:

02 Pilares de oitão em concreto armado 0,25 x 0,30 h=6,50 + 1,20 metros;  
02 Blocos de fundação para os pilares da estrutura;  
01 Vigas em concreto armado com 0,15 x 0,40 x 4,40 metros;  
14 Vigas em concreto armado com 0,15 x 0,40 x 5,00 metros;  
02 Vigas em concreto armado com 0,15 x 0,50 x 6,00 metros;  
01 Vigas em concreto armado com 0,20 x 0,60 x 7,60 metros;  
36 Consolos em concreto armado para o apoio das vigas acima;

TOTAL DO ITEM – 02 \_\_\_\_\_ R\$ 52.210,00

#### ITEM – 03 – ESTRUTURA AUXILIAR PARA CINTAMENTO PERÍMETRO:

01 Vigas em concreto armado com 0,15 x 0,40 x 4,40 metros;  
14 Vigas em concreto armado com 0,15 x 0,40 x 5,00 metros;  
02 Vigas em concreto armado com 0,15 x 0,50 x 6,00 metros;  
01 Vigas em concreto armado com 0,20 x 0,60 x 7,60 metros;  
36 Consolos em concreto armado para o apoio das vigas acima;

TOTAL DO ITEM – 03 \_\_\_\_\_ R\$ 41.080,00

#### ITEM – 04 – ESTRUTURA AUXILIAR PARA COROAMENTO PERÍMETRO:

01 Vigas em concreto armado com 0,15 x 0,40 x 4,40 metros;  
14 Vigas em concreto armado com 0,15 x 0,40 x 5,00 metros;  
02 Vigas em concreto armado com 0,15 x 0,50 x 6,00 metros;  
01 Vigas em concreto armado com 0,20 x 0,60 x 7,60 metros;  
36 Consolos em concreto armado para o apoio das vigas acima;

TOTAL DO ITEM – 04 \_\_\_\_\_ R\$ 41.080,00

#### ITEM – 05 – LANTERNIN:

06 Lanternins em concreto armado;  
10 Terças em concreto armado com 5,00 metros;

TOTAL DO ITEM – 05 \_\_\_\_\_ R\$ 10.160,00

**TOTAL DA ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA \_\_\_\_\_ R\$ 307.500,00**

**TOTAL DA ESTRUTURA COM DESCONTO DE NEGOCIAÇÃO R\$ 275.620,00**

#### ITEM – 06 – ESTAQUEAMENTO:

Taxa de instalação, Equipamento, Mão de Obra, Projeto de Fundação e **cravação de 36 estacas pré-fabricadas** de seção 18x18 cm com comprimento total de 432,00 metros lineares;

TOTAL DO ITEM – 06 \_\_\_\_\_ R\$ 79.160,00

**INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS**



### **Orçamento nº191-22 II**

Apresentamos orçamento para fornecimento de uma estrutura em pré-moldado:

**Local da obra: Mandirituba – PR**

**Obs.** Toda a ferragem para montagem da estrutura acima descrita está inclusa no orçamento;  
O terreno deverá estar terraplenado, ter água e luz, e permitir acesso para caminhão Munck;  
Prazo para montagem de 90 dias;  
Pagamento a combinar;  
Validade da proposta 10 dias;  
Fornecemos guia da ART. do CREA-PR.

Colocamo-nos a disposição para esclarecimentos de dúvidas.

Atenciosamente,

**Loan Zen de Brito** – Eng. Civil – CREA PR 192637/D  
Compacta Pré-Moldados  
Fone/fax: (41) 3555-1673  
[escritorio@compactapremoldados.com.br](mailto:escritorio@compactapremoldados.com.br)

**INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS**

---

RODOVIA BR 277 - KM 113 - CAMPO LARGO - PR - FONE/FAX: (41) 3555-1673  
[www.compactapremoldados.com.br](http://www.compactapremoldados.com.br) [compacta@creapr.org.br](mailto:compacta@creapr.org.br)