

  		Relatório n°	1
		Data do relatório	27/06/2022 - 25/02/2023
		Dia da semana	Segunda-Feira até Sábado
Relatório de Obra		Contrato	143/2022
Obra	Reforma da Praça João Soares Pompeu	Prazo contratual	332 dias
Local	Praça João Soares Pompeu, s/nº, Limeira/SP	Prazo decorrido	244 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Limeira (Secretaria de Obras e Serviços Públicos)	Responsável	Eng. Renato Hachich Maluf (Execução), Eng. Dagoberto de Campos Guidi (Gestor Contratual), Eng. Rafael Justi Torrezan e Eng. Nicola Manis Rodrigues (Fiscalização).
		Prazo a vencer	88 dias

Ocorrências (1)

A obra consistiu na substituição de todo o piso da praça, com rampas de acessibilidade, remodelação dos canteiros com novo projeto paisagístico, implantação de sanitários (inclusive PCD), reservatório metálico, pórticos ornamentais, paraciclos, lixeiras, mobiliários (bancos, mesas e bancadas), mini-palco, 8 vagas para trailers (com pontos de água fria, esgoto e energia elétrica), playground de caixa de areia com 3 brinquedos, externamente 3 brinquedos interativos e nova iluminação ornamental.

[Parecer técnico](#)

Comentários (1)

Jaqueline 10/05/2023 15:19

Valor total da obra: R\$ 1.495.845,00

Objeto da Obra:

Reforma e requalificação da Praça João Soares Pompeu, s/nº, Limeira/SP.

Estudos Técnicos:

Tomada de Preços nº 03/2022 - Link para pesquisa e consulta no portal da transparência >> Download de editais >> https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/

Recursos orçamentários e fontes de Recursos:

Contrato Finisa nº 0599.691-DV37 - CAIXA. - Dotação nº 12.01.00 - 4.4.90.51.99 - 15 452 5002 2410.

Finalidade da Obra:

Reformulação da praça para melhoria nas condições de atendimento à população e vagas adequadas para o funcionamento dos trailers.

Agentes Participantes:

Prefeitura Municipal de Limeira e Caixa Econômica Federal - Financiamento.

Público Alvo:

Comerciantes locais, frequentadores da praça e população em geral.

Descrição detalhada de todas as ações previstas para a obra:

Tomada de Preços nº 03/2022 - Link para consultar planilha orçamentária no portal da transparência >> Download de Editais >> https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/

Projeto básico e projetos executivos da obra:

Tomada de Preços nº 03/2022 - Link para consulta no portal da transparência >> Download de Editais >> https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/

Editais de licitação:

Tomada de Preços nº 03/2022 - Link para pesquisa e consulta no portal da transparência >> Download de Editais >> https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/

Contrato firmado:

Contrato nº 143/2022 - Link para localizar e acessar o contrato: https://serv42.limeira.sp.gov.br/ncweb/cns_contratos_web_mestre/

Empresa Responsável:

Bramer Construtora e Paisagismo Ltda.

Galeria de Fotos (27)







31 de mai. de 2023 09:44:23



31 de mai. de 2023 09:44:37



31 de mai. de 2023 09:44:44



2 de jun. de 2023 09:14:17



2 de jun. de 2023 09:14:33



2 de jun. de 2023 09:14:41



12 de jun. de 2023 10:51:56



12 de jun. de 2023 10:58:41



22 de jun. de 2023 14:55:40



22 de jun. de 2023 14:55:43



29 de jun. de 2023 14:46:50



29 de jun. de 2023 14:47:16

