



HOPE CONSTRUTORA LTDA-ME

Telefone: (41) 3081-7441 – (41) 98885-8162

construtorahope@gmail.com

Rua José Azevedo, 75, Rocio, Paranaguá – PR

CNPJ: 27.895.111/0001-60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA

Segue abaixo proposta para execução de barracão pré-moldado de 420 m².

1- OBJETO:

1.1 - ESTRUTURA PRINCIPAL – 12,00 x 35,00 x 6,50 metros:

- 16 Pilares em concreto armado 0,25 x 0,30 h=6,50 + 1,20 metros;
- 16 Blocos de fundação para os pilares da estrutura;
- 16 Braços de cobertura em concreto armado V 12,00 metros sem beiral;
- 70 Terças em concreto armado com 5,00 metros;
- 16 Platibandas em concreto armado;

1.2 - ESTRUTURA AUXILIAR PARA BALDRAME PERÍMETRO:

- 02 Pilares de oitão em concreto armado 0,25 x 0,30 h=6,50 + 1,20 metros;
- 02 Blocos de fundação para os pilares da estrutura;
- 01 Viga em concreto armado com 0,15 x 0,40 x 4,40 metros;
- 14 Vigas em concreto armado com 0,15 x 0,40 x 5,00 metros;
- 02 Vigas em concreto armado com 0,15 x 0,50 x 6,00 metros;
- 01 Viga em concreto armado com 0,20 x 0,60 x 7,60 metros;
- 36 Consolos em concreto armado para o apoio das vigas acima;

1.3 - ESTRUTURA AUXILIAR PARA CINTAMENTO PERÍMETRO:

- 01 Viga em concreto armado com 0,15 x 0,40 x 4,40 metros;
- 14 Vigas em concreto armado com 0,15 x 0,40 x 5,00 metros;
- 02 Vigas em concreto armado com 0,15 x 0,50 x 6,00 metros;
- 01 Viga em concreto armado com 0,20 x 0,60 x 7,60 metros;
- 36 Consolos em concreto armado para o apoio das vigas acima;

1.4 - ESTRUTURA AUXILIAR PARA COROAMENTO PERÍMETRO:

- 01 Viga em concreto armado com 0,15 x 0,40 x 4,40 metros;
- 14 Vigas em concreto armado com 0,15 x 0,40 x 5,00 metros;
- 02 Vigas em concreto armado com 0,15 x 0,50 x 6,00 metros;
- 01 Viga em concreto armado com 0,20 x 0,60 x 7,60 metros;
- 36 Consolos em concreto armado para o apoio das vigas acima;

1.5 - LANTERNIM:

- 06 Lanternins em concreto armado;
- 10 Terças em concreto armado com 5,00 metros;



HOPE CONSTRUTORA LTDA-ME

Telefone: (41) 3081-7441 – (41) 98885-8162

construtorahope@gmail.com

Rua José Azevedo, 75, Rocio, Paranaguá – PR

CNPJ: 27.895.111/0001-60

1.6 - ESTAQUEAMENTO:

Instalação, Equipamento, Mão de Obra, Projeto de Fundação e cravação de 36 estacas pré-fabricadas de seção 18x18 cm com comprimento total de 432,00 metros lineares;

2- INVESTIMENTO:

- Item 1.1: R\$132.950,00
- Item 1.2: R\$42.600,00
- Item 1.3: R\$33.500,00
- Item 1.4: R\$33.500,00
- Item 1.5: R\$8.250,00
- Item 1.6: R\$64.500,00
- Valor final: R\$315.300,00 (Trezentos e quinze mil e trezentos reais).
- Condições de Pagamento: A combinar.
- Validade da Proposta: 90 dias.

Paranaguá, 20 de setembro de 2022.

