



Muro de Contenção	Previsão de construção
Local	Metragem Cúbica m3
Dutra	85 m3
Praças e parques	75 m3
Bavária e Planalto	85 m3
Três Pinheiros e Prinstrop	125 m3
Floresta e Mato Queimado	85 m3
Prefeitura de Gramado	15 m3
Linhas Rurais	110 m3
Várzea Grande, Vila do Sol, Viação Férrea	70 m3
Piratini	50 m3
Total	700 m3

É importante salientar que a Secretaria de Obras reserva-se ao direito de proceder com alterações nos locais previstos, considerando que incidentes imprevistos e mudanças podem surgir durante a vigência do contrato. Os valores e os locais inicialmente estabelecidos são estimativos, estando sujeitos a ajustes conforme a necessidade e as circunstâncias que se apresentarem. A Secretaria pode optar por realizar os serviços de forma parcial ou integral, dependendo das condições e das demandas emergentes.

  
 Willian Rodrigo Camilo  
 Secretário Ajunto  
 Matrícula 15.180  
 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos



## Muro de Contenção Executados

Local	Metragem Quadrada (m <sup>2</sup> )
Praça 11 Canarinhos	140
Rua Guilerme Doni	30
Rua Afonso Ober	20
Escola Senador	90
Praça da Miss	130
Prefeitura de Gramado	45
Vila do Sol	250
ERS – 115	320
Piratini	80
Total	1105 m <sup>2</sup>

Nelson Ramos de Oliveira Neto  
Coordenador geral de projetos  
Matrícula 16.000

