



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 48.664.304/0001-80

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DE OBRA

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO DE 110,00 M2 PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA, LOCALIZADO NA RUA SAMPAIO VIDAL, Nº 528, CENTRO – GUARIBA/SP, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

		Empresa Contratada		LUIS HENRIQUE LISBOA DE ABREU - CNPJ: 10.235.065/0001-70						
		Contrato		017/2025						
		Nº Processo		421/2024						
		Tipo Modalidade / Nº		CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 021/2024						
		Vigência		17/03/2025 - 17/11/2025						
item	descrição	unid	qtd licitada	qtd aditada	qtd suprimida	val unit licitado	val executado	val aditado	val suprimido	val total acumulado
1.1.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									R\$ 0,00
1.1.0	Demolição manual de revestimento em massa de piso	M2	85,17							
.1.						R\$ 11,22	R\$ 955,61			R\$ 955,61
1.1.0	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	0,72							
.2.						R\$ 89,71	R\$ 64,59			R\$ 64,59
1.1.0	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	22,96							
.3.						R\$ 15,93	R\$ 365,75			R\$ 365,75
1.1.0	Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento	M2	85,17							
.4.						R\$ 6,73	R\$ 573,19			R\$ 573,19
1.1.0	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km	M3	10,39							
.5.						R\$ 23,00	R\$ 238,97			R\$ 238,97
1.2.	ALVENARIA E ESTRUTURA									R\$ 0,00
1.2.1	FUNDAÇÃO									R\$ 0,00
.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	1,19							
.1.						R\$ 143,24	R\$ 170,46			R\$ 170,46
1.2.1	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	29,78							
.2.						R\$ 64,47	R\$ 1.919,92			R\$ 1.919,92
1.2.1	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	35,74							
.3.						R\$ 21,36	R\$ 763,41			R\$ 763,41

1.5.2.2.	Nivelamento e regularização de superfície e desempenho mecânico através de régua vibratória de pavimento em concreto	M2	26,00			R\$ 0,54	R\$ 14,04			R\$ 14,04
1.5.2.3.	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bla, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	108,00			R\$ 150,69	R\$ 16.274,52			R\$ 16.274,52
1.5.2.4.	Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bla, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M	86,00			R\$ 31,38	R\$ 2.698,68			R\$ 2.698,68
1.5.3	REVESTIMENTOS					R\$ 0,00				R\$ 0,00
1.5.3.1.	Chapisco	M2	107,98			R\$ 7,67	R\$ 828,21			R\$ 828,21
1.5.3.2.	Reboco	M2	107,98			R\$ 14,46	R\$ 1.561,39			R\$ 1.561,39
1.5.3.3.	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	M2	35,99			R\$ 15,17	R\$ 545,97			R\$ 545,97
1.6.	ELÉTRICA									R\$ 0,00
1.6.1	CAIXAS, TOMADAS E ILUMINAÇÃO									R\$ 0,00
1.6.1.1.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00			R\$ 14,86	R\$ 29,72			R\$ 29,72
1.6.1.2.	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	23,00			R\$ 18,75	R\$ 431,25			R\$ 431,25
1.6.1.3.	Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps	UN	1,00			R\$ 2.326,38	R\$ 2.326,38			R\$ 2.326,38
1.6.1.4.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00			R\$ 39,63	R\$ 39,63			R\$ 39,63
1.6.1.5.	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00			R\$ 80,16	R\$ 80,16			R\$ 80,16
1.6.1.6.	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W	UN	9,00			R\$ 340,32	R\$ 3.062,88			R\$ 3.062,88
1.6.1.7.	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm	UN	18,00			R\$ 28,83	R\$ 518,94			R\$ 518,94
1.6.1.8.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00			R\$ 67,62	R\$ 811,44			R\$ 811,44
1.6.1.9.	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	6,00			R\$ 51,82	R\$ 310,92			R\$ 310,92
1.6.1.10.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00			R\$ 348,11	R\$ 348,11			R\$ 348,11

1.7.1 .1.	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	152,50				R\$ 22,27	R\$ 3.396,18			R\$ 3.396,18
1.7.1 .2.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	152,50				R\$ 15,08	R\$ 2.299,70			R\$ 2.299,70
1.7.2	EXTERNA										R\$ 0,00
1.7.2 .1.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	42,00				R\$ 5,15	R\$ 216,30			R\$ 216,30
1.7.2 .2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	42,00				R\$ 23,79	R\$ 999,18			R\$ 999,18

R\$ 136.719,46

Guariba, 22 de abril de 2026

RAFAEL FRANCISCO FAVERO
 ENGENHEIRO CIVIL
 FISCAL DE CONTRATOS